



Consorzio
di Bonifica 7

Caltagirone
1929

Mandatario senza rappresentanza del
Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale

(D.P. Reg. Sic. n. 467 del 12/09/2017)
giusta l' deliberazione Commissariale n. 8 del 30/10/2017

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N. 3 DEL 21.02.2022

Oggetto: Progetto A/G.C. n. 96 - Lavori di completamento delle opere accessorie della diga Don Sturzo. Presa d'atto stato finale e approvazione del certificato di collaudo tecnico-amministrativo dei lavori.

L'anno DUEMILAVENTIDUE il giorno VENTUNO del mese di FEBBRAIO, il sig. Francesco Nicodemo, nominato con D.A. n. 107/GAB del 09.11.2018 e prorogato con D.A. n. 1/GAB del 02.01.2019, D.A. n.29/GAB del 29.03.2019, D.A. n. 102 del 30.09.2019, D.A. 140/GAB del 31.12.2019 e ulteriore D.A. 62/GAB del 03.07.2020 Commissario Straordinario del Consorzio di Bonifica 7 Caltagirone afferente al Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale, assistito dal Direttore Generale del Consorzio, dott. Giuseppe Barbagallo, nominato con Delibera n. 28 del 14/09/2020, che svolge anche le funzioni di segretario verbalizzante, ha adottato la seguente deliberazione con i poteri conferiti a norma di legge;

VISTO il R.D. 13 febbraio 1933 n. 215;

VISTA la L.R. 25 Maggio 1995, n. 45;

VISTO l'art. 13 della legge regionale n. 5/2014 di istituzione del Consorzio di Bonifica della Sicilia Orientale con l'accorpamento dei Consorzi di Bonifica: 6 Enna, 7 Caltagirone, 8 Ragusa, 9 Catania, 10 Siracusa, 11 Messina e dei loro rispettivi comprensori;

VISTI i Decreti del Presidente della Regione Siciliana n.467 del 12/9/2017 e n.468 del 13/9/2017, adottati ai sensi del sopracitato art.13, comma 3, della L.R. n.5/2014;

VISTO lo Statuto del Consorzio di Bonifica della Sicilia Orientale, adottato con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 1 del 16/10/2017;

VISTO il Regolamento del Consorzio di Bonifica della Sicilia Orientale, adottato con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 2 del 16/10/2017;

VISTA la delibera commissariale n. 8 del 30/10/2017 con cui, nelle more del perfezionamento delle procedure necessarie a rendere operativo il neo istituito Consorzio, si è proceduto ad istituire un "periodo transitorio", nel corso del quale i Consorzi di Bonifica accorpatisi continuano ad operare quali "mandatari senza rappresentanza", ex art.1705 cod. civ., del Consorzio di nuova istituzione;

VISTA la delibera commissariale n. 21 del 02/07/2020 con la quale, preso atto e in conformità alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 275 del 25/6/2020, nelle more dell'approvazione del

disegno di legge di "Riordino dei Consorzi di bonifica e di irrigazione della Regione Siciliana", si è proceduto a prorogare fino alla conclusione delle procedure relative alla definitiva riforma dei Consorzi medesimi, il "periodo transitorio" istituito con delibera n.8 del 30/10/2017, a sua volta prorogato con delibere n.23 del 18/12/2018, n.11 dell'1/7/2019 e n.47 del 19/12/2019;

VISTA la Determina n. 92 del 02/07/2020 di presa d'atto della suddetta Delibera n. 21/2020;

CONSIDERATO che il Collegio dei Revisori dei Conti non risulta costituito;

PREMESSO che il CIPE nella seduta del 27/05/2005 ha approvato il Programma Nazionale degli interventi nel settore idrico - art. 4 comma 31 legge 350/2003 - contenente opere irrigue di cui alla legge 388/2000 tra cui l'intervento "A/G.C. n. 96 - Opere accessorie diga Don Sturzo" per un importo di €. 2.401.000,00;

PREMESSO che con decreto di concessione n. 147 del 06/07/2005 del Commissario ad Acta della Gestione attività ex Agenzia per lo Sviluppo del Mezzogiorno presso il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, è stata affidata in concessione al Consorzio di Bonifica 7 Caltagirone, ai sensi del R.D. 215/1933, la realizzazione dell'intervento "A/G.C. n. 96 - Opere accessorie diga Don Sturzo";

PREMESSO che con delibera consortile n. 43 del 14.12.2010 è stato approvato il progetto esecutivo dell'intervento;

PREMESSO che con decreto di finanziamento n. 99 del 20/05/2011 del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali - Commissario ad Acta Gestione attività ex Agensud è stato approvato il progetto esecutivo A/G.C. 96 - "Progetto di completamento delle opere accessorie della diga Don Sturzo" ed assentito al Consorzio di Bonifica 7 Caltagirone il finanziamento di €. 2.401.000,00;

PREMESSO che con delibera consortile n. 28 del 24.05.2011 è stato approvato il quadro definitivo di finanziamento stabilito all'art. 1 del suddetto decreto n. 99 del 20.05.2011;

PREMESSO che con Decreto del Commissario ad Acta della Gestione attività ex Agenzia per lo Sviluppo del Mezzogiorno n. 253 del 01/09/2008 è stato finanziato l'intervento specificato all'oggetto e successivamente con Delibera del Vice Commissario Straordinario n.43 del 14/12/2010 è stato approvato il progetto a firma Ing. Sebastiano CASSISI (dipendente del Consorzio di Bonifica 7 Caltagirone), per un importo complessivo di € 1.124.931,44 di cui € 1.098.298,00 per lavori soggetti a ribasso d'asta, ed € 26.633,14 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso d'asta secondo il seguente quadro economico:

A) LAVORI		
A.1) LAVORI A CORPO	e	1.124.931,44
A.2) ONERI SICUREZZA	e	26.633,14
A3) IMPORTO A BASE DI GARA (A1 - A1)	€	1.098.298,30
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
B.1) Fornitura : revisione e ammodernamento impianti elettromeccanici	€	595.758,36
B.2) Accertamenti di laboratorio effettuati	e	1.000,00
B.3) Imprevisti nella misura < 5% dell'importo dei lavori	€	53.757,47
B.4) Spese Tecniche		

B.4.1) incentivo ex art. 18 L. 109/94	e	34.409,80
B.4.2) spese generali forfettarie (3% di A+B.I)	e	51.614,69
B.4.3) collaudo tecnico amministrativo	e	25.000,00
B.4.4) pubblicità e spese di gara	€	30.000,00
B.4.5) alta sorveglianza MIPAF (0,3% di A+B.I)	e	5.161,47
B.4.6) attività di consulenza e supporto alla D.L.	e	10.000,00
B.5) Oneri connessi (smaltimento rifiuti)	€	125.556,00
B.6) I.V.A- 20% sui lavori e fornitura	e	344.137,96
Totale Somme a disposizione	€	1.276.395,75
TOTALE (A+B)	€	2.401.327,19

PREMESSO che a seguito di gara esperita nel luglio del 2011 e successiva Delibera del Commissario Straordinario n.57 del 10/09/2013 l'appalto di che trattasi è stato aggiudicato definitivamente all'impresa Consorzio Stabile Valori S.c.a.r.l. con sede in via Marianna Dionigi n.43 00193 Roma Partita IVA n. 08066951008, che ha dichiarato di concorrere per l'impresa consorziata MALFITANO S.r.l. con sede in via F. Crispi n.56 98063 Gioiosa Marea (ME) P.IVA 00924651003, per l'importo di aggiudicazione complessivo di €.759.058,01, di cui €.26.433,14 per oneri diretti per l'attuazione della sicurezza, con ribasso del 30,888% sul prezzo posto a base di gara. Il quadro economico rideterminato a seguito dell'aggiudicazione e dell'adeguamento IVA al 22% risulta essere il seguente:

A) LAVORI		
A.1) LAVORI A CORPO	€	1.098.298,30
A.2) RIBASSO OFFERTO 30,888%	e	339.240,29
A.3) RESTANO (A1 - A1)	€	759.058,01
A.4) ONERI SICUREZZA	e	26.433,14
IMPORTO CONTRATTUALE (A3+A4)	€	785.491,15
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL 'AMMINISTRAZIONE		
B.1) Fornitura : revisione e ammodernamento impianti elettromeccanici	€	595.758,36
B.2) Accertamenti di laboratorio effettuati	€	1.000,00
B.3) Oneri connessi (smaltimento rifiuti)		125.556,00
B.4) Imprevisti nella misura < 5% dell'importo dei lavori	€	41.831,75
B.5) Spese Tecniche	e	
B.5.1) incentivo ex art. 92 D.Lgs. 163/2006	€	34.409,00
B.5.2) spese generali forfettarie (3% di A+B.I)	€	51.614,69
B.5.3) pubblicità e spese di gara	€	30.000,00
B.5.4) collaudo tecnico amministrativo e collaudo statico	e	30.000,00
B.5.5) alta sorveglianza MIPAF	€	12.000,00
B.5.6) attività di consulenza e supporto alla D.L	e	10.000,00
B.6) I.V.A- 22% sui lavori e fornitura	e	349.757,21

Totale Somme a disposizione	€	1.281.927,01
TOTALE (A+B)	€	2.067.418,16

PREMESSO che in data 12.10.2016 con Deliberazione del Commissario Straordinario del Consorzio di Bonifica 7 Caltagirone n. 50 veniva approvata la perizia di variante tecnica e suppletiva n. 1 dei "Lavori di completamento della opere accessorie della diga Don Sturzo" dell'importo complessivo di €2.067.418,16 e lo schema dell'atto di sottomissione per il nuovo importo contrattuale di €934.283,87 oltre IVA con il seguente quadro economico:

A) LAVORI		
Lavori a corpo	€	1.337.785,21
- a detrarre: oneri sicurezza	€	31.440,27
Lavori a base d'asta	€	1.306.344,94
- a detrarre: ribasso offerto 30,888% pari a	€	403.501,34
Restano	€	902.843,60
- a sommare: oneri sicurezza	€	31440,27
TOTALE (A) IMPORTO CONTRATTUALE	€	934.283,87
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
B.1) Fornitura: Revisione e ammodernamento impianti elettromeccanici	e	595.758,36
B.2) Accertamenti di laboratorio effettuati	€	1.000,00
B.3) Oneri connessi (smaltimento rifiuti)	e	0,00
B.4) Imprevisti	€	13.482,95
B.5) Spese Tecniche		
B.5.1) incentivo ex art. 18 L.109/94	€	34.409,00
B.5.2) spese generali forfettarie	e	51.614,69
B.5.3) pubblicità e spese di gara	€	30.000,00
B.5.4) collaudo tecnico amministrativo e collaudo statico	€	30.000,00
B.5.5) alta sorveglianza MIPAF	€	12.000,00
B.5.6) attività di consulenza e supporto alla DL	€	10.000,00
B.6) I.V.A- 22% su (A + B.1 + B.2 + B.5.3 + B.5.4 + B.5.5 + B.5.6)	€	354.869,29
TOTALE (B) SOMME A DISPOSIZIONE	€	1.133.134,29
FINANZIAMENTO ASSENTITO DALL'ENTE (A+B)		2.067.418,16

PREMESSO che durante il corso dei lavori, a seguito della redazione ed approvazione della suddetta perizia di variante tecnica e suppletiva dei lavori n. 1, è stato redatto un Atto di Sottomissione e Verbale di Concordamento Nuovi Prezzi in data 21/11/2016, registrato a Caltagirone il 22/11/16 al n.51 serie 3 la cui spesa autorizzata al netto di IVA risultava pari ad €934.283,87 risultante dalla somma dell'importo contrattuale pari ad €785.491,15 e dell'importo dell'atto di sottomissione pari ad €148.792,72;

DATO ATTO che il Direttore dell'Esecuzione del Contratto designato dall'Amministrazione è il dott. ing. Sebastiano Cassisi, Dirigente dell'Area Agraria dell'Ente e che Il Responsabile Unico del Procedimento designato dall'Amministrazione è il dott. ing. Francesco Caristia Dirigente dell'Area Tecnica dell'Ente;

DATO ATTO che i lavori sono stati ultimati in data 25/08/2017 entro i termini stabiliti, come da verbale di ultimazione lavori redatto dal Direttore dei Lavori in data 01/09/2017;

DATO ATTO che lo Stato Finale dei Lavori è stato redatto dalla Direzione dei lavori in data

04.09.2017 per un importo complessivo di € 934.283,87 oltre IVA ed accettato senza riserve dall'Impresa, così ripartito:

Lavori a corpo e somministrazioni al netto del ribasso	€.934.283,87
A dedurre per certificati di acconto emessi	<u>€.928.528,18</u>
Resta il credito dell'Impresa	€.5.755,69

RILEVATO che con Deliberazione del commissario Straordinario n. 71 del 30.12.2014 è stata ratificata la nomina di Collaudatore Tecnico Amministrativo in corso d'opera al dott. ing. Fabio Barbera domiciliato in via Teramo n. 6 – 95127 CATANIA, cod. fisc. BRB FBA 65A25 C351U;

ACCERTATO che il dott. ing. Fabio Barbera ha redatto la relazione di collaudo in data 13.11.2017 e che alla stessa venivano allegare le risultanze delle visite svolte in corso d'opera (n. 4 sopralluoghi);

RILEVATO che il Certificato di Collaudo veniva sottoscritto dalle parti senza nessuna riserva da parte della ditta esecutrice dei lavori e certificata la collaudabilità delle opere eseguite e la liquidabilità del credito residuo da corrispondere all'Impresa esecutrice esattamente corrispondente all'importo indicato nello Stato Finale dei Lavori cioè €5.775,69;

PRESO ATTO che con Determina del Direttore Generale n. 83 del 25.06.2018 è stata impegnata la somma necessaria per il pagamento del saldo dei lavori eseguiti allo stato finale all'impresa appaltatrice Valori S.c.a.r.l. Consorzio Stabile con sede in via Dionigi n. 43 – 00193 Roma;

ACCERTATO che con mandato n. 739 del 18.07.2018 si è provveduto al pagamento del saldo dei lavori all'impresa appaltatrice Valori S.c.a.r.l. Consorzio Stabile con sede in via Dionigi n. 43 – 00193 Roma

RITENUTO necessario provvedere all'approvazione del Certificato di Collaudo Tecnico Amministrativo, ai sensi dell'art. 102 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50;

TENUTO CONTO che l'art. 43 del D.Lgs. n. 118/2011 prevede che in mancanza dell'approvazione del bilancio di previsione la gestione finanziaria dell'ente si svolge obbligatoriamente nel rispetto dei principi applicati della contabilità finanziaria riguardanti la gestione provvisoria;

TENUTO CONTO che, per come esplicitato dal punto 8 dell'Allegato 4/2, è consentita esclusivamente una gestione provvisoria nei limiti dei corrispondenti stanziamenti di spesa dell'ultimo bilancio di previsione approvato e che la stessa è sostanzialmente prevista per evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente;

VISTO il Bilancio di Previsione anno 2021-2023 adottato con delibera consortile n. 19 del 29.04.2021 del Commissario Straordinario ed approvato dal competente Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, Servizio 4 con D.R.S. N 946 del 08.07.2021;

VISTA la nota prot. n. 499 del 03.01.2022 dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea Dipartimento Regionale dell'Agricoltura, assunta al protocollo dell'Ente al n. 20 del 04.01.2022, con la quale è stata autorizzata la gestione provvisoria fino al 30.04.2022, nelle more dell'approvazione del Bilancio di previsione esercizio finanziario 2022;

CON il parere favorevole del Direttore Generale;

DELIBERA

DI PRENDERE ATTO dello Stato Finale dei Lavori redatto dalla Direzione dei Lavori in data 04.09.2017;

DI APPROVARE il Certificato di Collaudo Tecnico Amministrativo compresi gli allegati verbali relativo ai Lavori di completamento delle opere accessorie della diga Don Sturzo redatto, ai sensi dell'art. 102 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 dal dott. ing. Fabio Barbera in data 13.11.2017;

DI DARE MANDATO al RUP dott. ing. Francesco Caristia, Dirigente dell'Area Tecnica, di dare seguito ai consequenziali adempimenti.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Giuseppe Barbagallo)



IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
(Francesco Nicodemo)



ISTRUTTORIA - Pareri a rilevanza interna

Per quanto concerne la regolarità tecnica/amministrativa il responsabile del servizio interessato esprime parere: FAVOREVOLE

**Il Responsabile Unico del Procedimento
Dirigente dell'Area Tecnica
(Dott. ing. Francesco Caristia)**



VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Per quanto concerne la regolarità contabile si esprime parere: FAVOREVOLE (NON COMPORTA SPESA)

**Il Capo Settore Ragioneria
(Dott.ssa Angela Malandrino)**



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente Deliberazione n. 3 del 21/2/2022 è stata pubblicata sul sito informatico istituzionale del Consorzio all'indirizzo (www.consorziobonifica7caltagirone.it) sezione Albo Pretorio dal 22/2/2022 al _____

Caltagirone, li _____

**Il Capo Settore Segreteria
(Dott.ssa Maria Sampirisi)**