

**DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO**

N. **13** DEL 04/05/2023

Oggetto: Diga Pietrarossa (Progetto ex CASMEZ 30/3219) – Atto di Trasferimento AGENSUD n. 46 del 07/07/1988. **Approvazione Stato Finale di Contabilità a tutto il 31/05/2018, nei rapporti Consorzio - AGENSUD, Ministero LL.PP. e Regione Sicilia.**

L'Anno Duemilaventitre il giorno Quattro del mese di Maggio, presso la sede del Consorzio di Bonifica 9 Catania, il dott. Giuseppe Spartà, nominato con D.A. n. 4/GAB Commissario Straordinario del Consorzio di Bonifica 7 Caltagirone afferente al Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale, assistito dal Vice Direttore, dott. Gaetano Punzi, nominato con Delibera n. 9 del 17.06.2019, che svolge anche le funzioni di segretario verbalizzante ha adottato la seguente deliberazione con i poteri conferiti a norma di legge;

**VISTO** il R.D. 13 febbraio 1933 n. 215;

**VISTA** la L.R. 25 Maggio 1995, n. 45;

**VISTO** l'art. 13 della legge regionale n. 5/2014 di istituzione del Consorzio di Bonifica della Sicilia Orientale con l'accorpamento dei Consorzi di Bonifica: 6 Enna, 7 Caltagirone, 8 Ragusa, 9 Catania, 10 Siracusa, 11 Messina e dei loro rispettivi comprensori;

**VISTI** i Decreti del Presidente della Regione Siciliana n.467 del 12/9/2017 e n.468 del 13/9/2017, adottati ai sensi del sopracitato art.13, comma 3, della L.R. n.5/2014;

**VISTO** lo Statuto del Consorzio di Bonifica della Sicilia Orientale, adottato con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 1 del 16/10/2017;

**VISTO** il Regolamento del Consorzio di Bonifica della Sicilia Orientale, adottato con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 2 del 16/10/2017;

**VISTA** la delibera commissariale n. 8 del 30/10/2017 con cui, nelle more del perfezionamento delle procedure necessarie a rendere operativo il neo istituito Consorzio, si è proceduto ad istituire un "periodo transitorio", nel corso del quale i Consorzi di Bonifica accorpati continuano ad operare quali "mandatari senza rappresentanza", ex art.1705 cod. civ., del Consorzio di nuova istituzione;

**VISTA** la delibera commissariale n. 21 del 02/07/2020 con la quale, preso atto e in conformità alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 275 del 25/6/2020, nelle more dell'approvazione del disegno di legge di "Riordino dei Consorzi di bonifica e di irrigazione della Regione Siciliana", si è proceduto a prorogare fino alla conclusione delle procedure relative alla definitiva riforma dei Consorzi medesimi, il "periodo transitorio" istituito con delibera n.8 del 30/10/2017, a sua volta prorogato con delibere n.23 del 18/12/2018, n.11 dell'1/7/2019 e n.47 del 19/12/2019;

**VISTA** la Determina n. 92 del 02.07.2020 di presa d'atto della suddetta Delibera n. 21/2020;



**VISTO** lo Statuto dell'intestato Consorzio adottato con deliberazione n. 3 del 04.02.1998 ed approvato dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 433 del 13.11.1998 e modificato con la deliberazione n. 64 del 16.09.2008 approvata dalla Giunta Regionale di Governo con deliberazione n. 462 del 13 novembre 2009;

**CONSIDERATO** che il Collegio dei Revisori dei Conti è decaduto ed è in attesa di essere ricostituito;

**PREMESSO** che

- Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Direzione Generale per le dighe richiese al Governo della Regione Siciliana apposita dichiarazione con la quale manifestasse la volontà di riprendere e portare a conclusione i lavori per la realizzazione della diga Pietrarossa, classificata, nelle more, come opera incompiuta ai sensi dell'art. 44 bis del D.L. n. 201/2011 convertito in Legge n. 214/2011;
- Il Consorzio di Bonifica 7 Caltagirone, subentrato in data 06/09/1997, ope legis, al Consorzio di Bonifica di Caltagirone, con nota consortile prot. n. 1411/P del 05/05/2017, evidenziò l'interesse per il completamento della diga Pietrarossa, ribadendo la possibilità di risolvere il conflitto fra l'interesse archeologico e quello irriguo, adottando l'immediata preventiva e prioritaria decisione favorevole al completamento dell'opera da parte dell'organo esecutivo di governo, prevedendo, nel contempo, la conservazione per sommersione del sito archeologico e garantendo la più ampia e completa attività di studio, indagini, protezione, conservazione e fruizione virtuale e, per quanto possibile, anche museale, nell'ambito dei lavori di completamento della diga, riservando alla Soprintendenza di Enna per tutte le finalità, adeguate risorse nel quadro economico di finanziamento dello stesso progetto di completamento;
- L'Assessore Regionale per L'Energia e per i Servizi di Pubblica Utilità e l'Assessore Regionale per l'Agricoltura con nota prot. n. 6555 del 07/08/2017, in riscontro alla richiesta del Ministero delle Infrastrutture ed a seguito delle valutazioni espresse dai diversi rami dell'Amministrazione Regionale coinvolti, nel prendere atto del fatto che il completamento della diga Pietrarossa non confligge con la conservazione del bene archeologico, manifestarono la volontà di portare a compimento la realizzazione della diga Pietrarossa;
- La Giunta di Governo della Regione Sicilia, con deliberazione n. 386 del 12/09/2017, a seguito delle forti sollecitazioni dei sindaci del comprensorio interessati dalla diga Pietrarossa, i cui territori sono stati fortemente penalizzati dalla pesante siccità degli ultimi anni, condivise la proposta avanzata dagli Assessori Regionali per l'Energia e per i Servizi di Pubblica Utilità e per l'Agricoltura, con la predetta nota prot. n. 6555 del 07/08/2017;
- Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, preso atto della volontà della Regione Sicilia, incluse il completamento della diga Pietrarossa, per l'importo di €. 60.000.000,00 nel secondo addendum al Piano Operativo FSC Infrastrutture 2014 - 2020 di cui alla Delibera CIPE n. 54/2016, già approvato dal Comitato Interministeriale per la Programmazione economica nella seduta del 28/02/2018;
- Il Dirigente Generale del Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti, giusta nota prot. n. 18364 del 09/05/2018, ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 19/2005, del D.P.R.S. 28/02/2006 e dell'art. 9 comma 2 della L.R. n. 19/2008, dispose la formalizzazione del transito della diga Pietrarossa al Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti, unitamente a tutta la relativa documentazione tecnico-amministrativa;
- In data 11/05/2018 venne redatto il primo verbale di sopralluogo e consegna atti tra i rappresentanti del Consorzio di Bonifica della Sicilia Orientale ed i rappresentanti del Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti;
- Nel corso del sopralluogo venne fatta una sommaria descrizione delle opere realizzate e del loro stato di manutenzione, precisando che le opere eseguite pur non essendo collaudate, comunque, furono verificate e controllate da tutte le Commissioni di Collaudo in corso d'opera (Tecnico-Amministrativo, ex art. 14 D.P.R. 01/11/1959 n. 1363 e Statico), sopra indicate, come risulta dai numerosi verbali delle visite effettuate ed allegate agli atti contabili;
- Il Consorzio di Bonifica 7 Caltagirone, in forza delle disposizioni normative vigenti (Comma 4 dell'art. 2 del D.P.R.S. 28/02/2006 n. 1 e dell'art. 9 della L.R. 16/12/2008 n. 19) con delibera n. 10 del 18/05/2018, dispose il transito all'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità - Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti, dell'opera denominata "Invaso Pietrarossa" sul torrente Margherito, in territorio dei Comuni di Aidone (EN) e Mineo (CT), nello stato di fatto e di diritto in cui la stessa all'epoca si trovava, con le connesse pertinenze, attrezzature, beni mobili ed immobili, competenze, attività documenti, rapporti giuridici attivi



e passivi, come sommariamente indicati nel primo verbale di sopralluogo dell' 11/05/2018, in attesa di una più dettagliata ricognizione, in particolare venne consegnata la seguente documentazione in originale:

- Progetto esecutivo dell'opera (datato 1984, aggiornato nel 1987);
  - Progetto esecutivo opere di sistemazione e di completamento (settembre 1995)
  - Sistema irriguo Dittaino – Ogliastro – Pietrarossa
  - Serbatoio di Pietrarossa sul fiume Margherito.
  - Collaudo in corso d'opera. Relazione sullo stato dei lavori al 31/10/1992.
  - Sistema irriguo Dittaino – Ogliastro – Pietrarossa
  - Serbatoio di Pietrarossa sul fiume Margherito. Opere di sistemazione e di completamento.
  - Stato Finale dei lavori alla data di sospensione lavori del 20/10/1997.
  - Atto di trasferimento dell'opera denominata Invaso Pietrarossa di cui al Prog. 30/3219
  - Agenzia per lo Sviluppo del Mezzogiorno – Consorzio di Bonifica di Caltagirone.
  - Attuazione delibera CIPE in data 08/04/1987. Stipula atto di trasferimento dell'opera denominata
  - Invaso Pietrarossa di cui al Prog. 30/3219;
  - Approvazione Progetto di sistemazione e Completamento.
  - Parere n. 174/1996 del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici.
  - Relazione Specialistica sul Progetto Esecutivo del Servizio Nazionale Dighe
  - Elenco documenti in archivio.
- Il Dirigente del Servizio 4 - Gestione Infrastrutture per le Acque – del Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti, giusta nota prot. n. 19562 del 16/05/2018, rappresentò al Consorzio di Bonifica 7 Caltagirone la massima urgenza al passaggio formale della diga Pietrarossa;
- il Consorzio di Bonifica 7 Caltagirone, in forza delle disposizioni sopra richiamate, con delibera n. 10 del 18/05/2018, dispose il transito all'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità – Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti, dell'opera denominata "Invaso Pietrarossa" sul torrente Margherito, in territorio dei Comuni di Aidone (EN) e Mineo (CT), nello stato di fatto e di diritto in cui la stessa all'epoca si trovava, con le connesse pertinenze, attrezzature, beni mobili ed immobili, competenze, attività documenti, rapporti giuridici attivi e passivi, come sommariamente indicati nel primo verbale di sopralluogo dell' 11/05/2018, in attesa di una più dettagliata ricognizione
- In data 31/05/2018 con atto di transito – verbale consegna delle opere – venne sancito il transito dell'opera incompiuta Diga Pietrarossa, dei beni mobili, delle macchine ed attrezzature (art. 7, della L.R. n. 19/2005) dal Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale al Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti;
- In data 06/06/2018, presso la sede del Consorzio di Bonifica 7 – Caltagirone, al fine di dare attuazione al citato Atto di transito – Verbale di consegna delle opere del 31/05/2018, e proseguire l'acquisizione della documentazione già avviata con il verbale del giorno 11/05/2018, è stata consegnata ulteriore documentazione che di seguito si riporta:
- Cartella n. 123;
  - Cartella n. 124 composta da n. 8 sotto cartelle;
  - Cartella n. 149;
  - Cartella n. 167 composta da n. 8 sottocartelle;
  - Cartella n. 168;
  - Cartella n. 169;
  - Cartella n. 170 composta da n. 7 sottocartelle;
  - Cartella n. 172 limitatamente alle sole sottocartelle n.1 e n.2;
  - Cartella n. 185;
  - Cartella n. 187 composta da n. 4 sottocartelle;
  - Cartella n. 310;
  - Cartella n. 535 composta da n. 2 sotto cartelle;
  - Cartella n. 722;
  - Cartella n. 734 limitatamente alle sole sottocartelle nn. 6,8,9,10,11,15;
  - Copia della livellazione eseguita nel mese di dicembre 2017;
  - Copia dell'Asseverazione II semestre 2017 - redatta dall'Ing. Responsabile pro-tempore in data 28/02/2018;
  - Censimento delle opere di derivazione (Mod. B) redatto in data 27/12/2016;



**VISTA** la nota prot. n. 13851 del 15/03/2023 del Servizio 3 del Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti dell'Assessorato Regionale dell'Energia dei Servizi di Pubblica Utilità, con la quale viene richiesta la trasmissione degli atti di contabilità finale in uno con il relativo provvedimento approvativo dei lavori specificati in oggetto;

**CONDISERATO** che, a causa del lunghissimo tempo trascorso dalla sospensione definitiva dei lavori in oggetto, i componenti della Direzione Lavori non sono più in servizio e comunque non sono reperibili per provvedere alla redazione dello Stato Finale di contabilità, a tutto il 31/05/2018, delle opere della diga Pietrarossa, pertanto si rende necessario conferire apposito incarico ad altro dipendente consortile, attualmente in servizio ed adeguatamente qualificato;

**VISTA** la disposizione del Vice Direttore Generale (prot. 299/INT del 26/04/2023) con la quale è stato conferito all'ing. Sebastiano Cassisi, nella qualità di Dirigente dell'Area Agraria, l'incarico di provvedere alla redazione degli atti di contabilità finale e di un dettagliato quadro economico delle somme finanziate con Delibera del Comitato di gestione della Agensud n. 2506 del 19/04/1988 e successivo atto di trasferimento dell'opera n. 46 del 07/07/1988, comprensivo delle somme finanziate dal Ministero dei LL.PP per la definizione delle riserve 1-2-3-4-5 e della Regione Sicilia per la chiusura dei contenziosi in essere fino alla data di trasferimento dell'opera al Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti, giusta deliberazione n. 10 del 18/05/2018 e atto di transito con verbale del 31/05/2018.

**VISTO** lo Stato Finale di Contabilità a tutto il 31/05/2018, nei rapporti Agensud-Ministero LL.PP.-Regione Sicilia, redatto in data 02/05/2023 dall'ing. Sebastiano Cassisi Dirigente dell'Area Agraria di questo consorzio, trasmesso con nota prot. n. 304/INT del 03/05/2023, dal quale risulta che:

- a) La spesa sostenuta dal Consorzio per la realizzazione della diga Pietrarossa (progetto 30/3219) ammonta complessivamente a €. 168.615.096.005, di cui €. 138.899.274.065 a carico dell'Agensud, €. 20.111.000.000 a carico del Ministero LL.PP e €. 9.604.821.990 (€. 4.960.476,58) a carico della Regione Sicilia per oltre il 95%;
- b) La somma complessivamente erogata al Consorzio per la esecuzione della diga Pietrarossa pari a €. 167.506.397.294, di cui €. 138.231.253.680 da parte dell'Agensud (95% di €. 145.506.563.874, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 dell'atto di trasferimento n. 46 del 07/08/1988), €. 20.111.000.000 dal Ministero dei LL.PP. (Decreto n. 6780 del 20/02/1997) e €. 9.164.161.614 (€. 4.732.894,49) dalla Regione Sicilia (D.D.G. n. 1189 del 25/09/2012, D.D.G. n. 842 del 09/10/2015, D.D.G. n. 1075 del 04/11/2015 e D.D.G. n. 1698 del 03/12/2020 a carico dei fondi ex art. 29 della L.R. 07/05/2015 n. 9);
- c) il residuo credito del Consorzio ammonta complessivamente a €. 1.108.698.761 pari ad €. 572.595,12.

**RITENUTO** che lo Stato Finale a tutto il 31/05/2018 redatto in data 02/05/2018 dall'ing. Sebastiano Cassisi, sono esaustive e meritevoli di approvazione;

**SENTITO** il parere favorevole del Vice Direttore Generale dell'Ente;

#### **DELIBERA**

**DI APPROVARE** lo Stato Finale di contabilità, a tutto il 31/05/2018 dei lavori di costruzione dell'invaso Pietrarossa sul Fiume Margherito (progetto ex Casmez n. 30/3219), redatti in data 02/05/2023 dall'ing. Sebastiano Cassisi, nella qualità di Dirigente dell'Area Agraria, nei rapporti Consorzio-Agensud-Ministero LL.PP.-Regione Sicilia;

**DI PRENDERE ATTO** che dallo Stato Finale di contabilità a tutto il 31/05/2018 risulta un credito di €.572.595,12 a favore del Consorzio di Bonifica 7 Caltagirone;

**DI RICHIEDERE**, al Servizio 3 del Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti dell'Assessorato Regionale dell'Energia dei Servizi di Pubblica Utilità, la corresponsione del residuo credito di €. 572.595,12, mediante l'inserimento delle risorse necessarie nel quadro economico relativo al completamento delle opere della diga Pietrarossa o, in alternativa, di attivare ogni utile iniziativa per individuare, unitamente alle Autorità competenti, le risorse necessarie per soddisfare il credito del Consorzio, il cui onere attualmente è stato posto, per la maggior parte, a carico degli utenti consortili che stanno attraversando una fase difficile dal punto di vista economico.

**DI RISERVARE** eventuali iniziative da assumere a favore dell'Ente a tutela e garanzia del credito di cui sopra nonché dei eventuali danni subiti per il ritardo nell'assunzione dei provvedimenti necessari a consentire il completamento dell'opera;



**DI TRASMETTERE** al Servizio 3 del Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti dell'Assessorato Regionale dell'Energia dei Servizi di Pubblica Utilità, la presente delibera, unitamente allo Stato Finale di contabilità a tutto il 31/05/2018, redatto in data 02/05/2023;


**DI DARE MANDATO** al Vice Direttore di porre in essere tutti i consequenziali adempimenti;

**DI ORDINARE** la pubblicazione all'Albo Consortile;

**DI MUNIRE** la presente delibera di efficacia immediata stante l'urgenza.

**L VICE DIRETTORE GENERALE**

(dott. geol. Gaetano Punzi)



**IL COMMISSARIO STRAORDINARIO**


(dott. Giuseppe Sparta)



ISTRUTTORIA - Pareri a rilevanza interna

Per quanto concerne la regolarità tecnica/amministrativa il responsabile del servizio interessato esprime parere: FAVOREVOLE

Il Dirigente dell'Area Agraria  
(dott. ing. Sebastiano Cassisi)



Il Dirigente dell'Area Tecnica  
(dott. ing. Francesco Caristia)



VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Per quanto concerne la regolarità contabile si esprime parere: FAVOREVOLE

Il Capo Settore Ragioneria  
(Dott.ssa Angela Malandrino)



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente Deliberazione n. 13 del 04.05.2023 è stata pubblicata sul sito informatico istituzionale del Consorzio all'indirizzo ([www.consorziobonifica7caltagirone.it](http://www.consorziobonifica7caltagirone.it)) sezione Albo Pretorio dal 05.05.2023 al \_\_\_\_\_

Caltagirone, li \_\_\_\_\_

Il Capo Settore Segreteria  
(dott.ssa Maria Sampirisi)

## CONSORZIO DI BONIFICA 7 - CALTAGIRONE

**Lavori:** di costruzione "Invaso Pietrarossa" sul Fiume Margherito (Progetto ex Casmez n. 30/3219).

**Convenzione:** Agensud - atto di trasferimento n. 46 del 07/07/1988.

**Impresa:** Raggruppamento di Imprese Lodigiani S.p.A. (Imprepar-Impregilo Partecipazioni S.p.A.) – CO.GE.I. S.p.A. (fallimento CO.GE.I. – Fieramosca Dieci s.r.l.).

**Contratto:** in data 12/12/1988 e registrato a Caltagirone il 27/12/1988 al n. 51825.

**Atto Aggiuntivo:** in data 06/06/1989 reg.to a Caltagirone il 18/07/1989 n. 562.

**Atto di Sottomissione:** in data 12/06/1991, registrato a Caltagirone il 25/06/1991 al n. 522.

**Ministero LL.PP.:** Transazione riserve - apporto finanziario suppletivo Decreto n. 6780 del 20/02/1997.

**Regione Sicilia:** Transazione contenziosi - D.D.G. n. 1189 del 25/09/2012, D.D.G. n. 842 del 09/10/2015, D.D.G. n. 1075 del 04/11/2015 e D.D.G. n. 1698 del 03/12/2020.

### STATO FINALE DI CONTABILITA'

NEI RAPPORTI CONSORZIO - AGENSUD - MINISTERO LL.PP. - REGIONE SICILIA  
A TUTTO IL 31/05/2018

DESCRIZIONE	Quadro economico atto trasf. n. 46 del 07/07/1988	Perizia adeguam, espropri ed IVA 15/10/1990	Perizia di variante e suppletiva 12/06/1991
<b>A Importo lavori a base d'asta</b>	<b>£. 85.683.242.221</b>	85.683.242.221	<b>95.756.747.221</b>
Ribasso d'asta dell'11,35%		9.725.047.991	10.868.390.810
Importo contrattuale dei lavori principali al netto		<b>75.958.194.230</b>	84.888.356.411
<b>B Fondo a disposizione dell'Amministrazione</b>			
1 Importo presunto revisione prezzi	£. 5.200.000.000	5.200.000.000	5.200.000.000
2 Importo indennizzi, espropriazioni, occupazioni temporanee, ecc.	£. 17.496.646.437	23.000.000.000	23.000.000.000
3 Importo spese generali	£. 9.358.080.442	9.358.080.442	9.909.719.205
sommano	£. 32.054.726.879	<b>37.558.080.442</b>	38.109.719.205
4 Imprevisti	£. 8.241.657.837	12.430.417.660	2.842.171.652
5 IVA	£. 19.526.936.937	19.559.871.542	19.666.316.606
	£. 59.823.321.653	69.548.369.644	60.618.207.463
<b>Totale somma impegnata (A+B)</b>	<b>£. 145.506.563.874</b>	<b>145.506.563.874</b>	<b>145.506.563.874</b>
<b>Ministero LL.PP. (Decreto 6780 del 20/02/1997)</b>	<b>£. 20.111.000.000</b>		
<b>Regione Sicilia (vari decreti per € 4.732.894,49)</b>	<b>£. 9.164.161.614</b>		
Data della consegna:			16/02/1989
Data dell'inizio lavori:			16/05/1989
Scadenza tempo utile per l'ultimazione dei lavori:			15/02/1993
I lavori sono stati prorogati (deliberazione n. 57 del 27/04/1993)			105 gg
Nuova scadenza tempo utile fissata in:			31/05/1993
I lavori sono stati sospesi, nelle more della redazione della perizia completamente, resasi necessaria a causa di fenomeni instabilità del pendio costituente la spalla destra dell'opera			19/05/1993
I lavori sono ripresi In data:			15/09/1997
Nuova scadenza tempo utile fissata in:			31/01/1998
Lavori sospesi definitivamente: (*)			20/10/1997
(*) Ordine di sospensione a causa vincolo archeologico ai sensi dell'art. 20 della Legge 1089/1939, giusto D.A. n. 5145 del 28/01/1997			

Caltagirone, 02/05/2023

IL DIRIGENTE DELL'AREA AGRARIA  
dott. Ing.  Sebastiano Cassisi

## CONSORZIO DI BONIFICA 7 - CALTAGIRONE

**Lavori:** di costruzione "Invaso Pietrarossa" sul Fiume Margherito (Progetto ex Casmez n. 30/3219).

N.O.	LAVORI A FORFAIT	IMPORTO SOMME AMMINISTRAZIONE	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO €.	IMPORTO TOTALE €.
A	<b>LAVORI IN APPALTO</b>				
1	Diga, strada di accesso, piazzale, casa di guardia		34,43%	95.756.747.220	32.969.048.068
2	Scarico di superficie		19,08%	95.756.747.220	18.270.387.370
3	Opera di presa, scarico di fondo e collegamento al pozzo delle paratoie		12,34%	95.756.747.220	11.816.382.607
4	Vasca di dissipazione e canale di restituzione		7,86%	95.756.747.220	7.526.480.331
5	Torrino e condotta Ogliastro		7,40%	95.756.747.220	7.085.999.294
6	Variante strada provinciale Piazza Armerina-Ramacca		3,99%	95.756.747.220	3.820.694.214
7	Impianto di sollevamento e vasca di carico		3,66%	95.756.747.220	3.504.696.948
8	Apparecchiature, impianti e espropriazioni		5,12%	95.756.747.220	4.902.745.458
9	Prove su modello idraulico, ripristino servizi poderali		0,46%	95.756.747.220	440.481.037
10	Comprensivi a corpo		0,27%	95.756.747.220	258.543.217
	<b>Importo lavori al lordo al 41° SAL 30/09/1997</b>				<b>90.595.458.545</b>
	a detrarre ribasso contrattuale dell'11,35%				10.282.584.545
	<b>Importo lavori al netto al 41° SAL</b>				<b>80.312.874.000</b>
	A detrarre importo ritenuta a garanzia dello 0,50%, in assenza di opere collaudate				
	0,50% x 80.312.874.000				401.564.370
	<b>Importo lavori al 41° SAL al netto ritenuta dello 0,50%</b>				<b>79.911.309.630</b>
B	<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>				
1	<b>Espropriazioni</b>				
1.1	Ditte espropriate ed indennizzate, a seguito stipula atto di cessione volontaria, rogato dal Notario Pafumi Sergio da Caltagirone	£.	21.768.848.675		
1.2	Somme depositate alla Cassa Depositi e Prestiti per terreni da espropriare a ditte che non hanno accettato l'indennizzo proposto dal Consorzio o che per altri motivi non erano in condizioni di fare la cessione volontaria	£.	1.806.390.265		
	Sommano	£.	<b>23.575.238.940</b>		
1.3	Oneri connessi alle espropriazioni	£.	117.876.195		
	Sommano	£.	<b>23.693.115.135</b>		
1.4	A detrarre somma restituita dalla CC.DD.PP., comprensiva di interessi	£.	1.910.001.167		
	Restano	£.	<b>21.783.113.968</b>	21.783.113.968	
<b>2</b>	<b>Revisione prezzi al 41° SAL</b>	£.	<b>10.579.300.671</b>	10.579.300.671	
<b>3</b>	<b>IVA sui lavori</b>				
3.1	19% importo anticipazione (0,19 x 11.393.729.000)	£.	2.164.808.510		
3.2	19% lavori al 40° SAL, al netto anticipazione e ritenuta dello 0,50% (0,19*67.884.102.171)	£.	12.897.979.412		
3.3	20% sull'importo dei certificati di pagamento dei lavori al 41° SAL (cert.pag. n. 41 e 41 BIS)				
3.3.1	Certificato di pagamento n. 41 (0,20*601.646.225)	£.	120.329.245		
3.3.2	Certificato di pagamento n. 41 BIS (0,20*31.833.134)	£.	6.366.627		
	Sommano	£.	<b>15.189.483.794</b>		
	A riportare	£.	<b>15.189.483.794</b>	<b>32.362.414.639</b>	<b>79.911.309.630</b>




N.O.	LAVORI A FORFAIT	IMPORTE SOMME AMMINISTRAZIONE	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO €.	IMPORTE TOTALE €.
	Riporto	€.	<b>15.189.483.794</b>	<b>32.362.414.639</b>	<b>79.911.309.630</b>
4	<b>IVA sulla revisione prezzi</b>				
4.1	19% sull'importo della revisione prezzi al 40° SAL (0,19*9.402.737.669)	€.	1.786.520.157		
4.2	20% sull'importo dei certificati pagamento revisione prezzi al 41° SAL (cert. pag. n. 41 Ter e 41 Quater)				
4.2.1	Certificato di pagamento n. 41 TER				
	0,20 * 1.000.078.552	€.	200.015.710		
4.2.2	Certificato di pagamento n. 41 QUATER				
	0,20 * 176.484.450	€.	35.296.890		
	<b>Sommano</b>	€.	<b>17.211.316.552</b>	17.211.316.552	
5	<b>SPESE GENERALI</b>	€.	<b>9.414.233.245</b>	9.414.233.245	
	<b>Totale somme a disposizione Amministrazione</b>			<b>58.987.964.435</b>	58.987.964.435
	<b>Spesa complessiva a carico Agensud</b>				<b>138.899.274.065</b>
C	<b>CONTENZIOSI A CARICO MINISTERO LL.PP.</b>				
1	<b>IMPREGILO (EX LODIGIANI S.p.A.) - COGEI</b>				
	<b>ATTO TRANSAZIONE 22/04/1997 per definizione riserve 1-2-3-4-5</b>				
1.1	Il Commissario ad Acta, con Decreto Ministero LL.PP. n.6780 del 20/02/1997, previo parere del Consiglio di Stato n.76, reso dalla Seconda Sezione in data 17/04/1996, ha autorizzato il pagamento della transazione delle riserve 1-2-3-4-5, limitandone l'importo in €. 16.900.000.000 oltre IVA	€.	16.900.000.000		
1.2	Importo per IVA al 19%	€.	3.211.000.000		
	<b>Totale somme impegnate Ministero LL.PP.</b>	€.	<b>20.111.000.000</b>		<b>20.111.000.000</b>
D	<b>CONTENZIOSI A CARICO REGIONE SICILIANA + FONDI CONSORTILI</b>				
1	<b>DITTA MUNI ANGELA + 2 - Procedura espropriativa</b>				
	Sentenza Corte di Cassazione n. 12246/2009				
	Atto di transazione del 28/01/2013	€.	<b>1.778.674,45</b>	€ 1.778.674,45	
2	<b>CDG Ingegneria a r.l.</b>				
	Sentenza Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia – Sezione staccata di Catania n. 01747/2021 – pubblicata il 28/05/2021 e notificata in data 01/06/2021 dall'avv. Teresa Werber - Delibere Commissario ad Acta n. 1 del 20/09/2021 e n. 2 del 23/12/2021 - €. 151.725,15				
2.1	Liquidazione importo comprensivo sorte capitale, interessi, IVA spese e tasse varie	€.	153.242,45		
2.2	Compenso Commissario ad Acta - Importo accantonato con delibera n. 2 del 23/12/2021 nelle more della esatta determinazione da parte del TAR	€.	7.644,00		
2.3	Liquidazione rimborso spese all'ing. Marino Salvatore nominato arbitro ex art. 810 c.p.c. (deliberazione n. 121 del 5.9.2016)	€.	2.190,33		
	<b>Sommano</b>	€.	<b>163.076,78</b>	€ 163.076,78	
	<b>A riportare</b>			<b>€ 1.941.751,23</b>	



N.O.	LAVORI A FORFAIT	IMPORTO SOMME AMMINISTRAZIONE	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO £.	IMPORTO TOTALE £.
	Riporto			€ 1.941.751,23	-
3	<b>DITTA ZUCCARELLO CARMELO – FIAMMETTA ANTONIETTA – TORNELLO GIOVANNI – TORNELLO GIUSEPPE</b>				
	Danni provocati dal Fiume Margherito connessi alle opere realizzate con i lavori di costruzione della diga Pietrarossa				
	Sentenza Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche per la Sicilia, 1304/2012 del 23/07/2012 - €. 215.744,25				-
	Atto transattivo del 31/07/2015	€.	<b>177.197,83</b>	€ 177.197,83	
4	<b>CONTENZIOSO IMPRESA IMPREPAR - IMPREGILO PARTECIPAZIONE S.p.A.</b>				
	Risoluzione contratto rep. 51825 del 12/12/1988				
4.1	Le parti, dopo lunghe trattative, hanno raggiunto un accordo transattivo sottoscritto in data 31/07/2015				
	Con sentenza 3523/2013 depositata il 05/10/2013 il Tribunale Civile di Catania dichiarava la risoluzione del contratto per inadempimento del Consorzio e condannava lo stesso Consorzio a risarcire all'impresa Imprepar-Impregilo partecipazioni S.p.A. le somme appresso indicate:				
	1. Riseva n. 6 per €. 2.098.880,00, oltre interessi a far data dal maggio 1997				
	2. Riserva n. 7 per €. 55.155,00, oltre interessi				
	3. Certificati di pagamento n.41, n.41bis, n.41ter e n.41quater per complessivi €. 467.404,00, oltre IVA ed interessi ex art. 35 DPR 1962/1063				
	4. Maggiori oneri prolungamento sospensione lavori per €. 699.478,00, oltre interessi dal 20/04/1988				
	5. Risarcimento danno per €. 266.568,00, oltre interessi dal 20/04/1988				
	6. Rigettate le altre domande proposte				
	7. Pagamento spese processuali per €. 16.340,00, oltre IVA e CPA, oltre alle spese del CTU liquidate a parte.				
	Avverso la sentenza n. 3523/2013 il Consorzio proponeva impugnazione davanti alla Corte di Appello di Catania				
	A fronte di un indennizzo di €. 3.697.305,80, oltre interessi, disposto dalla sentenza del Tribunale di Catania n. 3523/2013, è stato raggiunto un accordo transattivo per l'importo omnicomprensivo di :	€.	<b>2.900.000,00</b>		
4.2	Quota parte spesa per oneri di registrazione atto di transazione a carico del Consorzio	€.	<b>43.000,00</b>		
	Sommano	€.	<b>2.943.000,00</b>		
4.3	A detrarre 50% importo imponibile dei certificati di pagamento lavori al 41^ sal (cert.pag. n. 41 e n. 41 bis, già contabilizzati ed inglobati nella transazione)				
	50% di (£. 601.646.225 + £. 31.833.134)/1936,27	€.	<b>- 163.582,39</b>		
	A riportare	£.	<b>2.779.417,61</b>	€ 2.118.949,06	



N.O.	LAVORI A FORFAIT	IMPORTO SOMME AMMINISTRAZIONE	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO €.	IMPORTO TOTALE €.
	Riporto	€.	<b>2.779.417,61</b>	€	<b>2.118.949,06</b>
4.4	A detrarre 50% importo imponibile dei certificati di pagamento della revisione prezzi al 41° SAL (cert. pag. n. 41 ter e 41 quater, già contabilizzati ed inglobati nella transazione)				
	50% di (€. 1.000.078.551 + €. 176.484.451)/1936,27	€.	<b>- 303.822,04</b>		
4.5	A detrarre 50% importo IVA (20%) dei certificati pagamento lavori al 41° SAL (cert. pag. n. 41 e n. 41 bis, già contabilizzati ed inglobati nella transazione)				
	50% di (€. 601.646.225 + €. 31.833.134)*0,20/1936,27	€.	<b>- 32.716,48</b>		
4.6	A detrarre 50% importo IVA (20%) certificati pagamento revisione prezzi al 41° SAL (cert. pag. n. 41 ter e n. 41 quater, già contabilizzati ed inglobati nella transazione)				
	50% di €. (1.000.078.551+176.484.451)*0,20/1936,27	€.	<b>- 60.764,41</b>		
	Restano	€.	<b>2.382.114,68</b>	€	<b>2.382.114,68</b>
<b>5</b>	<b>CONTENZIOSO FALLIMENTO COGEI - FIERAMOSCA</b>				
5.1	Risoluzione contratto rep. 51825 del 12/12/1988				
	Atto di transazione sottoscritto in data 19/05/2020, a seguito della sentenza del Tribunale di Catania n. 942/2013, depositata l'11/03/2013				
5.1.1	Quota parte certificati pagamento al 41° SAL (n. 41, n.41 bis, n.41 ter e n. 41 quater)	€.	316.894,35		
5.1.2	Quota parte svincolo ritenute a garanzia al 41° SAL	€.	57.913,66		
5.1.3	Riconoscimento parziale indennizzo riserva n. 6	€.	467.179,11		
5.1.4	Riconoscimento parziale indennizzo riserva n. 8	€.	58.012,88		
5.1.5	IVA 10% sull'importo di €. 316.894,35 della quota parte dei certificati di pagamento al 41° SAL	€.	31.689,44		
5.1.6	IVA 10% sull'importo di €. 57.913,66 della quota parte dello svincolo ritenute a garanzia al 41° SAL	€.	5.791,37		
5.1.7	IVA 10% sull'importo di €. 58.012,88 dell'indennizzo relativo alla riserva n. 8	€.	5.801,29		
	Sommano	€.	<b>943.282,09</b>		
5.1.8	Quota parte spesa, a carico del Consorzio, per oneri di registrazione atto di transazione 19/05/2020	€.	47.843,43		
	Sommano	€.	<b>991.125,52</b>		
5.1.9	A detrarre 50% importo imponibile dei certificati pagamento lavori al 41° SAL (certificati pagamento n. 41 e n. 41 bis, già contabilizzati ed inglobati nella transazione)				
	50% di (€. 601.646.225 + €. 31.833.134)/1936,27	€.	<b>- 163.582,39</b>		
	A detrarre 50% importo imponibile certificati pagamento revisione prezzi al 41° SAL (cert. pag. n. 41ter e n. 41quater, già contabilizzati ed inglobati nella transazione)				
5.1.10	50% di (€. 1.000.078.551 + €. 176.484.451)/1936,27	€.	<b>- 303.822,04</b>		
	A riportare	€.	<b>523.721,09</b>		<b>4.501.063,74</b>



N.O.	LAVORI A FORFAIT	IMPORTO SOMME AMMINISTRAZIONE	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO €.	IMPORTO TOTALE €.
	Riporto	€.	<b>523.721,09</b>	<b>4.501.063,74</b>	-
5.1.11	A detrarre 50% importo IVA (20%) certificati pagamento lavori al 41° SAL (cert. pag. n. 41 e n. 41bis, già contabilizzati ed inglobati nella transazione)				
	50% di (€ 601.646.225 + € 31.833.134)*0,20/1936,27	€.	<b>- 32.716,48</b>		
5.1.12	A detrarre 50% importo IVA (20%) certificati pagamento revisione prezzi al 41° SAL (certificati pagamento n. 41 ter e n. 41 quater, già contabilizzati ed inglobati nella transazione)				
	50% di €.(1.000.078.551+176.484.451)*0,20/1936,27	€.	<b>- 60.764,41</b>		
	Restano	€.	<b>430.240,20</b>	430.240,20	
6	<b>Competenze professionali avv. Privitera Salvatore - Consulente legale del Consorzio di Bonifica 7 - Caltagirone</b>				
6.1	Saldo compenso professionale attività difensiva nel giudizio R.G. n. 567/2014 conclusosi innanzi la Corte di Appello di Catania - Determina Direttore Generale n. 13 del 18/03/2021	€.	10.404,16		
6.2	Saldo compenso attività stragiudiziale prestata per la definizione in via transattiva del contenzioso con la società Fieramosaca Diceci s.r.l. - Determina Direttore Generale n. 13 del 18/03/2021	€.	17.763,20		
	sommano	€.	<b>28.167,36</b>	€ 28.167,36	
7	<b>Compensi Consulenti Tecnici di Ufficio giudizio di appello R.G. n. 567/2014 - delibera liquidazione n. 175 del 12/11/2015</b>				
7.1	Dott. Giuseppe Rannisi	€.	507,52		
7.2	Dott. Ing. Antonino Flavio Porto	€.	497,76		
	Sommano	€.	<b>1.005,28</b>	€ 1.005,28	
	<b>Totale spesa a carico Regione Sicilia e Consorzio</b>			<b>€ 4.960.476,58</b>	<b>9.604.821.990</b>
E	<b>RIEPILOGO SPESA COMPLESSIVA</b>				
1	AGENSUD				138.899.274.065
2	MINISTERO LL.PP.				20.111.000.000
3	REGIONE SICILIA E CONSORZIO				9.604.821.990
	<b>TOTALE SPESA</b>				<b>168.615.096.055</b>
F	<b>SOMME EROGATE AL CONSORZIO</b>				
1	<b>AGENSUD</b>				
	Somma finanziata con atto di trasferimento n. 46 del 07/07/1988 € 145.506.563.874				
	Somma accreditata in acconto nel corso dei lavori				
	95 % di € 145.506.563.874	€.	<b>138.231.235.680</b>	138.231.235.680	
2	<b>MINISTERO DEI LL.PP.</b>				
	Atto di transazione sottoscritto in data 22/04/1997 per definizione riserve 1-2-3-4-5				
	A riportare			<b>138.231.235.680</b>	<b>168.615.096.055</b>



N.O.	LAVORI A FORFAIT	IMPORTO SOMME AMMINISTRAZIONE	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO €.	IMPORTO TOTALE €.
	Riporto			<b>138.231.235.680</b>	<b>168.615.096.055</b>
	Il Ministero dei LL.PP. con Decreto n. 6780 del 20/02/1997 ha disposto l'accreditamento, a favore del Consorzio, della somma di	€.	20.111.000.000	20.111.000.000	
<b>3</b>	<b>REGIONE SICILIANA</b>				
3.1	<b>Ditta Muni Angela + 2</b>				
	DDG n.1189 del 25/09/2012 del Direttore Generale Dipartimento Regionale Interventi Infrastrutturali	€.	1.197.948,82		
3.2	<b>Impresa Lodigiani S.p.A. (Imprepar-Impregilo Partecipazioni S.p.A.) oggi Salini Impregilo</b>				
	Liquidazione transazione stipulata il 31/07/2015 tra Consorzio e IMPREPAR (ex Impregilo - Lodigiani) per scioglimento contratto con le somme previste dal Fondo ex art. 29 della L.R. 07/05/2015 n. 9				
3.2.1	DDG n. 842 del 09/10/2015 del Direttore Generale Dipartimento Regionale Interventi Infrastrutturali	€.	1.454.574,59		
3.2.2	DDG n. 1075 del 04/11/2015 del Direttore Generale Dipartimento Regionale Interventi Infrastrutturali	€.	1.488.425,41		
	<b>Sommano</b>	€.	<b>2.943.000,00</b>		
3.3	<b>Impresa CO.GE.I. S.p.A. (fallimento CO.GE.I. - FIERAMOSCA DIECI s.r.l.)</b>				
	Liquidazione acconto 1^ rata importo transazione stipulata in data 19/05/2020 tra il Consozio e la FIERAMOSCA s.r.l. per scioglimento contratto				
	Importo liquidato con fondi della Regione Sicilia (art. 29 L.R. 07/05/2015 n. 9), secondo modalità della delibera Giunta Regionale n. 284 del 29/07/2010				
	DDG N. 1698 del 03/12/2020	€.	<b>591.945,67</b>		
	<b>Somma totale erogata dalla Regione Sicilia</b>	€.	<b>4.732.894,49</b>	9.164.161.614	
	<b>Totale (Agensud + Min. LL.PP. + Reg. Sicilia)</b>			<b>167.506.397.294</b>	<b>167.506.397.294</b>
	<b>RESIDUO CREDITO DEL CONSORZIO in lire</b>				<b>1.108.698.761</b>
	<b>RESIDUO CREDITO DEL CONSORZIO in euro</b>				<b>€ 572.595,12</b>

Caltagirone, li 02/05/2023

II. DIRIGENTE DELL'AREA AGRARIA  
dott. ing. *Sebastiano Cassisi*

