

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

N. 18

del 10.06.2015

OGGETTO: Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013 Misura 125 azione B - *“Lavori di rifunzionalizzazione delle condotte secondarie n. 21 e n. 42 in territorio di Mineo per l’eliminazione delle perdite ed il risparmio della risorsa idrica”* – **Approvazione Stato Finale, Certificato di collaudo, liquidazione credito all’impresa esecutrice Demetra Lavori S.r.l.**

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la legge regionale 25 Maggio 1995, n. 45;

VISTO lo Statuto consortile adottato con deliberazione n. 3 del 04.02.1998 ed approvato dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 433 del 13.11.1998 e modificato con la deliberazione n. 64 del 16.09.2008 approvata dalla Giunta Regionale di Governo con deliberazione n. 462 del 13 novembre 2009;

VISTO il Decreto Presidenziale del 23 Maggio 1997, pubblicato sulla G.U.R.S. del 6 Settembre 1997, con il quale è stato costituito il Consorzio di Bonifica 7 - Caltagirone;

PREMESSO che l’Assessorato Regionale delle Risorse Agricole e Alimentari, Dipartimento Interventi Strutturali ha emanato apposito bando con invito a presentare proposte per il finanziamento di interventi nell’ambito del PSR 2007/2013 Misura 125 – Azione B *“Opere secondarie sovrazieudali di distribuzione efficiente delle risorse idriche ad uso irriguo”* secondo le disposizioni attuative di cui al Decreto 29.12.2010 pubblicato sulla GURS n. 12 del 18.03.2011;

PREMESSO che

- questo consorzio con delibera n. 13 del 29.03.2011 ha inteso partecipare al programma di finanziamento in oggetto con il progetto *“Lavori di rifunzionalizzazione delle condotte secondarie n. 21 e n. 42 in territorio di Mineo per l’eliminazione delle perdite ed il risparmio della risorsa idrica”*.
- con Delibera n. 21 del 13.05.2011 è stato approvato il progetto *“Lavori di rifunzionalizzazione delle condotte secondarie n. 21 e n. 42 in territorio di Mineo per l’eliminazione delle perdite ed il risparmio della risorsa idrica”*;
- l’intervento in oggetto con D.D.G n. 4531 del 10.11.2011 del Servizio II del Dipartimento Interventi Infrastrutturali dell’Assessorato Regionale delle Risorse Agricole e Alimentari è stato ammesso ai benefici contributivi del PSR Sicilia 2007/2013 per l’importo di € 2.000.000,00;
- nello suddetto D.D.G. è espressamente indicato il finanziamento dell’I.V.A mediante l’utilizzo di un fondo appositamente costituito dalla Regione Siciliana;
- con Delibera del Commissario Straordinario n. 14 del 22/03/2013 è stata dichiarata aggiudicataria definitiva l’impresa ATI DEMETRA Lavori s.r.l. con sede in via A. Vespucci n. 1 int. 5 – 93010 Vallelunga Pratameno (CL), che ha offerto un prezzo globale al netto degli oneri di sicurezza di €.

1.243.199,24 per un ribasso percentuale del 27,7936% per un totale complessivo dei lavori a corpo di €. 1.376.817,84;

- in data 13/01/2014 veniva stipulato il contratto di appalto per la esecuzione di tutte le opere, lavori, provviste, forniture necessarie per la realizzazione del progetto di rifunzionalizzazione delle condotte secondarie n. 21 e 42 in territorio di Mineo per l'eliminazione delle perdite e il recupero della risorsa idrica;

CONSIDERATO che in data 30/01/2014 venivano consegnati i suddetti lavori in ottemperanza al disposto dell'art. 153 del DPR 207/2010 e contestualmente avviate le attività contrattuali;

CONSIDERATO che per l'esecuzione di alcuni lavori integrativi atti ad assicurare la piena funzionalità delle opere progettate è stata redatta in data gennaio 2015 una perizia di variante per aspetti di dettaglio che trova giustificazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 132, comma 3, del Decreto Legislativo 12 aprile 2003, n. 163, e successive modificazioni ed approvata con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 1 in data 26.01.2015 per l'importo complessivo di €. 1.487.765,70 con il seguente quadro economico:

A) Lavori di rifunzionalizzazione condotte secondarie	
A.1 - Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso	€ 1.814.499,46
A.2 - Ribasso del 27,7936%	€ 504.314,72
A.3 - Importo dei lavori al netto del ribasso d'asta (A.1-A.2)	€ 1.310.184,74
A.4 - Totale oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 133.618,60
IMPORTO COMPLESSIVO LAVORI	€ 1.443.803,34
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione	
B.1 - Imprevisti	€ 0,00
B.2 - Collaudo tecnico amministrativo	€ 0,00
B.3 - Spese Tecniche art. 92 D.Lgs. 163/06 (max 2%)	€ 38.962,36
B.4 - Pubblicazioni e spese gara	€ 5.000,00
Totale somme a disposizione dell'Amministrazione	€ 43.962,36
COMPLESSIVO DI PROGETTO (A + B)	€ 1.487.765,70

CONSIDERATO che l'esecuzione dei maggiori lavori di dettaglio previsti nella sopracitata perizia suppletiva fu affidata alla stessa Impresa esecutrice dei lavori principali, mediante atto di sottomissione registrato a Mussomeli (CL) in data 28.05.2015 al n. 700 Serie III, dell'importo di netti € 66.985,50;

CONSIDERATO che lo stato finale è stato redatto dal Direttore dei lavori in data 28.05.2015, sottoscritto senza riserve dall'impresa, e riporta le seguenti annotazioni:

IMPORTO NETTO TOTALE DEI LAVORI ESEGUITI	€ 1.443.803,34
a cui si detrae	
- Certificati acconto emessi	
N°1 del 24/04/2014 di €. 263.058,07	
N°2 del 09/07/2014 di €. 264.016,98	
N°3 del 01/08/2014 di €. 264.074,29	
N°4 del 25/03/2015 di €. 270.259,23	
Sommano € 1.061.408,57	
Totale a detrarre	€ 1.061.408,57
RESTA IL CREDITO NETTO DELL'IMPRESA	€ 382.394,77

CONSIDERATO che l'Impresa ha assicurato i propri operai contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL di Caltanissetta mediante polizza assicurativa n. 20905001 a carattere continuativo;

CONSIDERATO che durante il corso dei lavori non risulta essersi verificato alcun infortunio di rilievo;

CONSIDERATO che è stata omessa la pubblicazione degli avvisi ad opponendum, prescritti dall'art. 360 della Legge 20.3.1865 n. 2248, trattandosi di lavori che non hanno dato luogo ad occupazioni temporanee e permanenti di immobili, come rilevasi dall'apposito certificato dei Direttori dei lavori in data 28.05.2015;

CONSIDERATO che non risulta che l'Impresa abbia proceduto a rilasciare delega o procura a riscuotere a favore di terzi o abbia proceduto a cessione di crediti, come da dichiarazione del Responsabile del Procedimento 28.11.2015;

CONSIDERATO che l'Impresa ha firmato tutti gli atti contabili e di collaudo senza inserire riserve di sorta;

CONSIDERATO che l'atto di costituzione dell'Associazione Temporanea di Impresa del 20.06.2013, allegato al contratto di appalto, con cui La Demetra Lavori srl (Cpg) è autorizzata dall'impresa mandante ha riscuotere i pagamenti relativi ai lavori effettuati;

CONSIDERATO che la fattura n. 09 del 08/06/2015 emessa dall'impresa Demetra Lavori S.r.l. con sede in via Nazionale snc 93010 Vallelunga Pratameno (CL) per il pagamento dei lavori eseguiti fino allo stato finale dell'importo complessivo di €. 466,521,62 di cui €. 382.394,77 per lavori ed €. 84.126,85 per IVA (22%);

VISTO l'esito regolare del DURC emesso dalla Cassa Edile in data 02.04.2015 prot. n. 34757929 del 27.03.2015 assunto al Ns. protocollo al numero 731 del 03.04.2015;

VISTO il decreto legge n. 69/2013, così come convertito, con modificazioni, dalla legge n. 98/2013, in cui il periodo di validità del DURC è di 120 giorni;

CONSIDERATO che a seguito delle indicazioni dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea è stato aperto apposito conto dedicato presso Monte dei Paschi di Siena SpA – c/o Caltagirone, filiale di Via G. Arcoleo n. 172, IBAN IT 11 T 0103083910 000004054734;

PRESO ATTO che l'impresa esecutrice dei lavori ha stipulato apposita polizza fidejussoria a garanzia dello svincolo delle ritenute pari al 5% relativamente ai "Lavori di rifunzionalizzazione delle condotte secondarie n. 21 e 42 in territorio di Mineo per l'eliminazione delle perdite e il recupero della risorsa idrica" con atto di fidejussione n. M01190715192 rilasciata dalla Mater fin Spa in data 09/06/2015 ai sensi dell'art. 124 comma 3 D.P.R. 207/2010;

RITENUTO di provvedere all'approvazione dello Stato Finale redatto dall'ing. Sebastiano Cassisi (capo settore dighe) e il Certificato di Collaudo, redatto dall'ing. Francesco Caristia (capo settore manutenzione) e di liquidare il credito residuo, all'Impresa esecutrice "ATI Demetra Lavori S.r.l." per l'importo pari ad €. 466.521,62 di cui 382.394,77 per lavori ed €. 84.126,85 per IVA (22%) relativi allo Stato Finale;

CONSIDERTO che nell'apposito conto dedicato ai lavori presso Monte dei Paschi di Siena SpA risulta essere un saldo disponibile inferiore all'importo da pagare;

CONSIDERATO che il decreto di finanziamento D.D.G n. 4531 del 10/11/2011 scade il 12.06.2015, pena la restituzione del 110% del finanziamento;

RITENUTO di procedere al pagamento della differenza mancante per la suddetta spesa a valere quale anticipazione sulla equivalente somma da recuperare sul già assentito finanziamento regionale di cui al D.D.G n. 4531 del 10/11/2011 non appena nel relativo conto dedicato sarà disponibile la somma;

SU CONFORME PROPOSTA dello scrivente anche nella qualità di Responsabile Unico del Procedimento

PROPONE

- 1) **di approvare** lo Stato Finale redatto dall'ing. Sebastiano Cassisi, capo settore dighe, incaricato per la progettazione e direzione lavori, relativo ai "Lavori di rifunzionalizzazione delle condotte secondarie n. 21 e 42 in territorio di Mineo per l'eliminazione delle perdite e il recupero della risorsa idrica";

- 2) **di approvare** il Certificato di Collaudo, redatto dall'ing. Francesco Caristia, capo settore manutenzione, incaricato per il collaudo, relativo ai *"Lavori di rifunionalizzazione delle condotte secondarie n. 21 e 42 in territorio di Mineo per l'eliminazione delle perdite e il recupero della risorsa idrica"*;
- 3) **di versare** l'importo di €. 113.962,36 quale anticipazione sulla equivalente somma da recuperare sul già assentito finanziamento regionale di cui al D.D.G n. 4531 del 10/11/2011;
- 4) **di impegnare e liquidare** l'importo di €. 466.521,62 di cui €. 382.394,77 per lavori ed €. 84.126,85 per IVA (22%) a valere quale pagamento della fattura n. 9 del 08/06/2015 emessa dall'impresa Demetra Lavori S.r.l. con sede in via Nazionale n. snc 93010 Vallelunga Pratameno (CL), quale saldo relativo allo Stato Finale dei Lavori;

F.to

IL DIRETTORE GENERALE: dott. ing. Fabio BIZZINI

ISTRUTTORIA - Pareri a rilevanza interna

Per quanto concerne la regolarità tecnica il responsabile del servizio interessato esprime parere:

FAVOREVOLE

F.to

Il Responsabile Unico del Procedimento

Dott. ing. Fabio BIZZINI

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Per quanto concerne la regolarità contabile si esprime parere: FAVOREVOLE

F.to

Il Capo Settore Ragioneria

(Dott.ssa Angela Malandrino)