

## **DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO**

### **N. 29 DEL 28.07.2021**

**Oggetto:** Progetto A/G.C. n. 96 - Lavori di completamento delle opere accessorie della diga Don Sturzo Appalto per la fornitura, revisione ed ammodernamento degli impianti elettromeccanici. Approvazione della perizia di variante suppletiva e schema atto di sottomissione.

L'anno DUEMILAVENTUNO il giorno VENTOTTO del mese di LUGLIO, il sig. Francesco Nicodemo, nominato con D.A. n. 107/GAB del 09.11.2018 e prorogato con D.A. n. 1/GAB del 02.01.2019, D.A. n.29/GAB del 29.03.2019, D.A. n. 102 del 30.09.2019, D.A. 140/GAB del 31.12.2019 e ulteriore D.A. 62/GAB del 03.07.2020 Commissario Straordinario del Consorzio di Bonifica 7 Caltagirone afferente al Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale, assistito dal Direttore Generale del Consorzio, dott. Giuseppe Barbagallo, nominato con Delibera n. 28 del 14/09/2020, che svolge anche le funzioni di segretario verbalizzante, ha adottato la seguente deliberazione con i poteri conferiti a norma di legge;

**VISTO** il R.D. 13 febbraio 1933 n. 215;

**VISTA** la L.R. 25 Maggio 1995, n. 45;

**VISTO** l'art. 13 della legge regionale n. 5/2014 di istituzione del Consorzio di Bonifica della Sicilia Orientale con l'accorpamento dei Consorzi di Bonifica: 6 Enna, 7 Caltagirone, 8 Ragusa, 9 Catania, 10 Siracusa, 11 Messina e dei loro rispettivi comprensori;

**VISTI** i Decreti del Presidente della Regione Siciliana n.467 del 12/9/2017 e n.468 del 13/9/2017, adottati ai sensi del sopracitato art.13, comma 3, della L.R. n.5/2014;

**VISTO** lo Statuto del Consorzio di Bonifica della Sicilia Orientale, adottato con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 1 del 16/10/2017;

**VISTO** il Regolamento del Consorzio di Bonifica della Sicilia Orientale, adottato con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 2 del 16/10/2017;

**VISTA** la delibera commissariale n. 8 del 30/10/2017 con cui, nelle more del perfezionamento delle procedure necessarie a rendere operativo il neo istituito Consorzio, si è proceduto ad istituire un "periodo transitorio", nel corso del quale i Consorzi di Bonifica accorpatisi continuano ad operare quali "mandatari senza rappresentanza", ex art.1705 cod. civ., del Consorzio di nuova istituzione;

**VISTA** la delibera commissariale n. 21 del 02/07/2020 con la quale, preso atto e in conformità alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 275 del 25/6/2020, nelle more dell'approvazione del disegno di legge di "Riordino dei Consorzi di bonifica e di irrigazione della Regione Siciliana", si è proceduto a prorogare fino alla conclusione delle procedure relative alla definitiva riforma dei Consorzi medesimi, il "periodo transitorio" istituito con delibera n.8 del 30/10/2017, a sua volta prorogato con delibere n.23 del 18/12/2018, n.11 dell'1/7/2019 e n.47 del 19/12/2019;

**VISTA** la Determina n. 92 del 02/07/2020 di presa d'atto della suddetta Delibera n. 21/2020;

**CONSIDERATO** che il Collegio dei Revisori dei Conti non risulta costituito;

**PREMESSO** che il CIPE nella seduta del 27/05/2005 ha approvato il Programma Nazionale degli interventi nel settore idrico - art. 4 comma 31 legge 350/2003 - contenente opere irrigue di cui alla legge 388/2000 tra cui l'intervento "A/G.C. n. 96 – Opere accessorie diga Don Sturzo" per un importo di €. 2.401.000,00;

**PREMESSO** che con decreto di concessione n. 147 del 06/07/2005 del Commissario ad Acta della Gestione attività ex Agenzia per lo Sviluppo del Mezzogiorno presso il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, è stata affidata in concessione al Consorzio di Bonifica 7 Caltagirone, ai sensi del R.D. 215/1933, la realizzazione dell'intervento "A/G.C. n. 96 – Opere accessorie diga Don Sturzo";

**PREMESSO** che con delibera consortile n. 43 del 14.12.2010 è stato approvato il progetto esecutivo dell'intervento;

**PREMESSO** che con decreto di finanziamento n. 99 del 20/05/2011 del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali – Commissario ad Acta Gestione attività ex Agensud è stato approvato il progetto esecutivo A/G.C. 96 - "Progetto di completamento delle opere accessorie della diga Don Sturzo" ed assentito al Consorzio di Bonifica 7 Caltagirone il finanziamento di €. 2.401.000,00;

**PREMESSO** che con delibera consortile n. 28 del 24.05.2011 è stato approvato il quadro definitivo di finanziamento stabilito all'art. 1 del suddetto decreto n. 99 del 20.05.2011;

**PREMESSO** che con decreto n.216 del 25.08.2014 del Commissario ad Acta della Gestione Attività ex Agensud veniva prorogata la concessione dell'intervento A/G.C. n. 96 "Lavori di completamento delle opere accessorie della diga Don Sturzo" ed inoltre veniva rideterminato il quadro economico del progetto prevedendo, al punto b.1 tra le somme a disposizione, l'importo di €. 595.758,36 per le forniture necessarie alla revisione ed all'ammodernamento degli impianti elettromeccanici;

**PREMESSO** che con Delibera del Commissario Straordinario n. 45 del 14/09/2016 veniva aggiudicato definitivamente l'appalto di fornitura e posa in opera di cui sopra all'A.T.I. PROMONT S.n.c. (Capogruppo mandatario) con sede in zona artigianale Berettinazza Fontevivo (PR) e A.C.S. S.r.l. (Mandante) con sede in via Emilia Est 58 Fontanellato (PR), per il prezzo globale di €. 496.082,029;

**PREMESSO** che con Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali n. 14752 del 26.05.2017 veniva rideterminato il quadro economico del progetto A/G.C. 96, per la presa d'atto della Perizia di variante e suppletiva n. 1 relativa ai lavori principali, come di seguito riportato, entro il quale tra le Somme a disposizione dell'Amministrazione era quantizzato l'importo di €. 496.082,03 per l'approvvigionamento delle forniture necessarie alla revisione degli impianti elettromeccanici; compresa la posa in opera, della Diga Don Sturzo

	DM n. 147542 del 26.05.2017	
<b>A)</b>	<b>Lavori</b>	
a.1	-a corpo al netto del ribasso del 30,888%	€. 759.058,01
a.2	- oneri della sicurezza	€. 31.440,27
a.3	- oneri connessi (smaltimento rifiuti)	€. 125.556,00
	<b>Totale lavori</b>	<b>€. 916.054,28</b>
<b>A.1)</b>	<b>Accantonamento finalità art. 132 D Lgs 163/2006 5% dell'importo contrattuale €. 785,491,15</b>	<b>€. 39.274,56</b>
<b>B)</b>	<b>Somme a disposizione dell'Amministrazione</b>	
b.1	Fornitura: revisione ed ammodernamento impianti elettromeccanici	€. 496.082,03
b.2	Accertamenti di laboratorio	€. 1.000,00
b.4	Imprevisti	€. 41.831,75
	<b>Totale somme a disposizione</b>	<b>€. 538.913,78</b>

C)	Spese generali fino al max 16% di (A+A.1+b.1+b.2+b.4), secondo la Circolare Ministeriale n. 312/1985	€. 239.078,82
D)	IVA 22% su (A+A.1+B)	€. 328.733,38
	Finanziamento assentito all'ente	€. 2.062.054,82

**PREMESSO** che in data 20.04.2017 veniva stipulato il contratto di appalto per la fornitura e posa in opera degli impianti elettromeccanici tra il Consorzio di Bonifica 7 Caltagirone e il sig. AMADASI Gian Franco in qualità di rappresentante dell'aggiudicataria Associazione Temporanea di Imprese PROMONT S.n.c. (Capogruppo mandatario) e A.C.S. S.r.l. (Mandante) e che l'esecuzione del contratto veniva avviata in data 30.05.2017;

**PREMESSO** che con deliberazione consortile n. 21 del 26.10.2020 veniva autorizzata la novazione soggettiva dell'impresa capogruppo mandataria dell'appalto in oggetto a seguito del fallimento della medesima;

**PREMESSO** che in data 03.10.2020 veniva stipulato il contratto di novazione soggettiva dell'impresa capogruppo mandataria dell'appalto per la fornitura, revisione ed ammodernamento degli impianti elettromeccanici nell'ambito del Progetto A/G.C. n. 96 "Lavori di completamento delle opere accessorie della diga Don Sturzo" tra il Consorzio di Bonifica 7 Caltagirone e il sig. ADAMINI Gilberto in qualità di rappresentante dell'esecutrice Associazione Temporanea di Imprese SALFER Srl (Capogruppo mandataria) e A.C.S. S.r.l. (Mandante);

**PRESO ATTO** che, con Decreto del Dirigente della Direzione Generale dello Sviluppo Rurale DISR 1 del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali n. 13565 del 14.01.2021, la concessione dell'intervento A/G.C. n. 96 è stata prorogata al 31.07.2021;

**RITENUTO** che la normativa applicabile per l'appalto in oggetto sia il D.Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006 n. 163 anche in virtù delle specifiche indicazioni del Presidente ANAC del maggio 2016 aventi ad oggetto le indicazioni operative alle stazioni appaltanti e agli operatori economici a seguito dell'entrata in vigore del Codice dei Contratti Pubblici, d.lgs. n. 50 del 18.04.2016;

**VISTO** il D.Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006 n. 163 ed il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163";

**CONSIDERATO** che il Direttore dell'Esecuzione del Contratto, rilevata la necessità, ha redatto una perizia di variante e suppletiva ai sensi dell'art. 114 del D.Lgs. n. 163/2006 e dell'art. 311 comma 2 lett. b) e comma 4 D.P.R. 207/2010 trasmessa al Responsabile Unico del Procedimento con nota prot. 615/INT del 27.07.2021 per i successivi adempimenti;

**VISTO** il parere di merito emesso dal Responsabile del Procedimento in data 28.07.2021;

**DATO ATTO** che la suddetta perizia di variante trova giustificazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 311 comma 2 lett. b) e del D.P.R. 207/2010, in quanto motivata da esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto e tale da non comportare modifiche sostanziali ed inoltre redatta nell'esclusivo interesse dell'Amministrazione, finalizzata al miglioramento dell'opera ed alla sua funzionalità;

**DATO ATTO** che la perizia di cui sopra determina una maggiore spesa rispetto all'importo contrattuale di €.496.082,03 conseguente all'approvazione della perizia di variante proposta dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto pari ad €. 561.127,03 (oltre IVA);

**DATO ATTO** che le maggiorazioni di spesa sopra evidenziate trovano copertura all'interno del finanziamento assentito dall'Ente finanziatore per l'esecuzione dell'opera;

**DATO ATTO** che l'Impresa aggiudicataria, avendo sottoscritto lo schema di atto di sottomissione, si è impegnata anche alla esecuzione delle maggiori prestazioni di posa in opera;

**RITENUTO** di dovere assestare il quadro economico dell'intervento di cui al D.M. n. 14752 del 26.05.2017 come di seguito dettagliato:

	<b>QUADRO ECONOMICO</b>	<b>Perizia di variante e suppletiva relativa alla "Fornitura, revisione ed ammodernamento degli impianti elettromeccanici diga Don Sturzo"</b>
<b>A)</b>	<b>Lavori</b>	
a.1	-a corpo al netto del ribasso del 30,888%	€. 902.880,19
a.2	- oneri della sicurezza	€. 31.403,68
a.3	- oneri connessi (smaltimento rifiuti)	€. 0
	<b>Totale lavori</b>	<b>€. 934.283,87</b>
<b>A.1)</b>	<b>Accantonamento finalità art. 132 D Lgs 163/2006 5% dell'importo contrattuale €. 785,491,15</b>	<b>€. 0</b>
<b>B)</b>	<b>Somme a disposizione dell'Amministrazione</b>	
b.1	Fornitura: revisione ed ammodernamento impianti elettromeccanici	€. 561.127,03
b.2	Accertamenti di laboratorio	€. 0
b.4	Imprevisti	€. 0
	<b>Totale somme a disposizione</b>	<b>€. 561.127,03</b>
<b>C)</b>	<b>Spese generali fino al max 16% di (A+A.1+b.1+b.2+b.4), secondo la Circolare Ministeriale n. 312/1985</b>	<b>€. 237.653,52</b>
<b>D)</b>	<b>IVA 22% su (A+A.1+B)</b>	<b>€. 328.990,40</b>
	<b>Finanziamento assentito all'ente</b>	<b>€. 2.062.054,82</b>

**RITENUTO** necessario procedere all'approvazione della perizia di variante e suppletiva redatta ai sensi dell'art. 114 del D.Lgs. n. 163/2006 e dell'art. 311 comma 2 lett. b) e comma 4 D.P.R. 207/2010;

**CON** il parere favorevole del Direttore Generale,

### **DELIBERA**

**DI DARE ATTO** che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

**DI APPROVARE** la perizia di variante e suppletiva redatta ai sensi dell'art. 114 del D.Lgs. n. 163/2006 e dell'art. 311 comma 2 lett. b) e comma 4 D.P.R. 207/2010, dell'importo complessivo di €. 2.062.054,82 ripartito secondo il quadro economico assestato indicato in premessa;

**DI APPROVARE** lo schema dell'atto di sottomissione con cui le imprese in ATI aggiudicatrici dell'appalto "Progetto A/G.C. n. 96 - Lavori di completamento delle opere accessorie della diga Don Sturzo. Appalto per la fornitura, revisione ed ammodernamento degli impianti elettromeccanici" si obbligano ad eseguire la fornitura e posa in opera in variante per il nuovo importo contrattuale di €. 561.127,03 oltre IVA;

**DI TRASMETTERE** all'Alto Sorvegliante del Progetto A/G.C. n. 96 ed all'Ente Finanziatore la perizia di variante munita del presente provvedimento deliberativo di approvazione;

**DI SUBORDINARE** l'esecutività della presente deliberazione agli eventuali formali provvedimenti dell'Ente Finanziatore ai sensi dell'art. 9 del disciplinare di concessione sottoscritto in data 17.12.2008.

F.to  
**IL DIRETTORE GENERALE**  
(Dott. Giuseppe Barbagallo)

F.to  
**IL COMMISSARIO STRAORDINARIO**  
(Francesco Nicodemo)

ISTRUTTORIA - Pareri a rilevanza interna

Per quanto concerne la regolarità tecnica/amministrativa il responsabile del servizio interessato esprime parere: FAVOREVOLE

F.to  
**Il Responsabile Unico del Procedimento**  
**Dirigente dell'Area Tecnica**  
(Dott. ing. Francesco Caristia)

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Per quanto concerne la regolarità contabile si esprime parere: FAVOREVOLE

F.to  
**Il Capo Settore Ragioneria**  
(Dott.ssa Angela Malandrino)

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Si certifica che la presente Deliberazione n. 29 del 28.07.2021 è stata pubblicata sul sito informatico istituzionale del Consorzio all'indirizzo ([www.consorziobonifica7caltagirone.it](http://www.consorziobonifica7caltagirone.it)) sezione Albo Pretorio dal 29.07.2021 al \_\_\_\_\_

*Caltagirone, li* \_\_\_\_\_

**Il Capo Settore Segreteria**  
(Dott.ssa Maria Sampirisi)