



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

N. 1

del 26 GEN. 2015

OGGETTO: Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013 Misura 125 azione B - *“Lavori di rifunzionalizzazione delle condotte secondarie n. 21 e n. 42 in territorio di Mineo per l’eliminazione delle perdite ed il risparmio della risorsa idrica”* – **Approvazione Perizia di variante ai sensi dell’art. 132 comma 3 D. Lgs. 163/2006.**

IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO che l’Assessorato Regionale delle Risorse Agricole e Alimentari, Dipartimento Interventi Strutturali ha emanato apposito bando con invito a presentare proposte per il finanziamento di interventi nell’ambito del PSR 2007/2013 Misura 125 – Azione B *“Opere secondarie sovraziendali di distribuzione efficiente delle risorse idriche ad uso irriguo”* secondo le disposizioni attuative di cui al Decreto 29.12.2010 pubblicato sulla GURS n. 12 del 18.03.2011;

PREMESSO che questo consorzio con delibera n. 13 del 29.03.2011 ha inteso partecipare al programma di finanziamento in oggetto con il progetto *“Lavori di rifunzionalizzazione delle condotte secondarie n. 21 e n. 42 in territorio di Mineo per l’eliminazione delle perdite ed il risparmio della risorsa idrica”*.

VISTA la delibera consortile n. 21 del 13.05.2011 con la quale è stato approvato il progetto esecutivo dell’intervento;

VISTA la nota prot. 35669 del 14.11.2011, con la quale il Servizio II del Dipartimento Interventi Infrastrutturali dell’Assessorato Regionale delle Risorse Agricole e Alimentari ha comunicato che con D.D.G. n. 4531 del 10.11.2011 la domanda di aiuto 94750754205 presentata da questo Consorzio è stata ammessa ai benefici contributivi del PSR Sicilia 2007/2013 per l’importo di € 2.000.000,00 (al netto di IVA);

PREMESSO che con Delibera del Commissario Straordinario n. 14 del 22/03/2013 i lavori di cui al superiore premesso venivano aggiudicati definitivamente all’impresa ATI DEMETRA Lavori s.r.l. con sede in via A. Vespucci n. 1 int. 5 – 93010 Vallelunga Pratameno (CL), che ha offerto un prezzo globale al netto degli oneri di sicurezza di €. 1.243.199,24 per un ribasso percentuale del 27,7936% per un totale complessivo dei lavori a corpo di €. 1.376.817,84;

PREMESSO che in data 13/01/2014 veniva stipulato il contratto di appalto per la esecuzione di tutte le opere, lavori, provviste, forniture necessarie per la realizzazione del progetto PSR (Misura 125 Azione B) "Lavori di rifunionalizzazione delle condotte secondarie n. 21 e 42 in territorio di Mineo per l'eliminazione delle perdite ed il risparmio della risorsa idrica";

PREMESSO che a seguito dell'aggiudicazione dei lavori veniva rideterminato il finanziamento assentito all'ente per l'esecuzione delle opere per un importo complessivo di €. 1.487.765,70 oltre IVA, con il seguente quadro economico:

a)	Lavori	
a.1)	- Importo lavori a base d'asta soggetti a ribasso	€ 1.721.729,98
a.2)	- Ribasso del 27,7936 %	€ 478.530,74
a.3)	- Importo dei lavori al netto del ribasso d'asta (A.1-A.2)	€ 1.243.199,24
a.4)	- Totale oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 133.618,60
	Totale lavori (A.3+A.4)	€ 1.376.817,84
b)	Somme a disposizione dell'Amministrazione	
b.1)	Imprevisti	€ 68.840,89
b.2)	Collaudo tecnico amministrativo	€ 0,00
b.3)	Spese tecniche art. 92 D.Lgs. 163/06	€ 37.106,97
b.4)	Pubblicazioni e spese gara	€ 5.000,00
		€ 110.947,86
	Finanziamento assentito all'Ente (A+B) oltre IVA	€ 1.487.765,70

PREMESSO che in data 30/01/2014 venivano consegnati i suddetti lavori in ottemperanza al disposto dell'art. 153 del DPR 207/2010 e contestualmente avviate le attività contrattuali;

VISTA la perizia di variante datata gennaio 2015 redatta dal Direttore dei Lavori ai sensi dell'art. 132 comma 3 D. Lgs. 163/2006, sottoscritta dall'impresa esecutrice;

VISTO il provvedimento del 22.01.2015 di approvazione della perizia emesso dal Responsabile del Procedimento ai sensi dell'art. 161 comma 10 del DPR 207/2010;

DATO ATTO che la suddetta perizia di variante trova giustificazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 132 comma 3 secondo periodo del D.Lgs n. 163/2006 e smi, in quanto redatta nell'esclusivo interesse dell'Amministrazione, finalizzata al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità, motivata da esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto e tale da non comportare modifiche sostanziali;

DATO ATTO che l'Impresa aggiudicataria ATI Demetra Lavori S.R.L. ha sottoscritto lo schema dell'atto di sottomissione unitamente al verbale dei nuovi prezzi e contemplati nell'apposito elaborato;

RITENUTO di dovere approvare il nuovo quadro economico dell'intervento di cui al D.D.G. n. 4531 del 10.11.2011, come di seguito dettagliato:

a)	Lavori	
a.1)	- Importo lavori a base d'asta soggetti a ribasso	€ 1.814.499,46
a.2)	- Ribasso del 27,7936 %	€ 504.314,72
a.3)	- Importo dei lavori al netto del ribasso d'asta (A.1-A.2)	€ 1.310.184,74
a.4)	- Totale oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 133.618,60
	Totale lavori (A.3+A.4)	€ 1.443.803,34
b)	Somme a disposizione dell'Amministrazione	
b.1)	Imprevisti	€ 0,00
b.2)	Collaudo tecnico amministrativo	€ 0,00
b.3)	Spese tecniche art. 92 D.Lgs. 163/06	€ 38.962,36
b.4)	Pubblicazioni e spese gara	€ 5.000,00
		€ 43.962,36
	Finanziamento assentito all'Ente (A+B) oltre IVA	€ 1.487.765,70

SU CONFORME PROPOSTA dello scrivente anche nella qualità di Responsabile Unico del Procedimento,

PROPONE

- DI APPROVARE per quanto di competenza della Stazione Appaltante la perizia di variante migliorativa datata gennaio 2015 e redatta ai sensi dell'art. 132 comma 3 secondo periodo del D.Lgs n. 163/2006 e smi. dell'importo complessivo di €. 1.487.765,70 oltre IVA ripartito secondo il quadro economico assestato indicato in premessa;
- DI APPROVARE lo schema dell'atto di sottomissione con cui l'Impresa appaltatrice ATI Demetra Lavori SRL si obbliga ad eseguire i lavori in variante per il nuovo importo contrattuale di €. 1.443.803,34 oltre IVA;
- DI IMPUTARE la relativa spesa al capitolo 911 sul relativo finanziamento regionale per l'intervento Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013 Misura 125 azione B - *"Lavori di rifunzionalizzazione delle condotte secondarie n. 21 e n. 42 in territorio di Mineo per l'eliminazione delle perdite ed il risparmio della risorsa idrica"*.

IL DIRETTORE GENERALE:



Official stamp of the Consorzio Intercomunale "Caltagirone - Z. I. 17". The stamp contains the following text: "Consorzio con Decreto P.R. n. 161 del 24.5.1997 G.U. n. 151 del 19.6.1997 n. 49 del 19.6.1997".

ISTRUTTORIA - Pareri a rilevanza interna

Per quanto concerne la regolarità tecnica il responsabile del servizio interessato esprime parere:

FAVOREVOLE

Il Capo Settore



Il Dirigente



VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Per quanto concerne la regolarità contabile si esprime parere: FAVOREVOLE

Il Capo Settore Ragioneria
(Dott.ssa Angela Malandrino)