

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

N. 4

del 25.02.2015

OGGETTO: *A/G.C. n. 95 "Ristrutturazione della rete irrigua dipendente dal complesso irriguo Dittaino-Ogliastro per l'eliminazione delle perdite ed il recupero della risorsa idrica".*
Approvazione perizia di variante e suppletiva e schema atto di sottomissione

IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO che il CIPE nella seduta del 27/05/2005 ha approvato il Programma Nazionale degli interventi nel settore idrico - art. 4 comma 31 legge 350/2003 - contenente opere irrigue di cui alla legge 388/2000 tra cui l'intervento "A/G.C. n. 95 - Ristrutturazione rete irrigua Dittaino - Ogliastro" per un importo di €. 12.910.000,00.

PREMESSO che con decreto di concessione n. 146 del 06/07/2005 del Commissario ad Acta della Gestione attività ex Agenzia per lo Sviluppo del Mezzogiorno presso il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, il Consorzio di Bonifica 7 Caltagirone è stato individuato quale amministrazione aggiudicatrice ai sensi della L. 109/94 nonché autorità espropriante ai sensi del TU 327/2001.

PREMESSO che con decreto di finanziamento n. 153 del 22/06/2007 il Commissario ad Acta della Gestione Attività ex Agensud, approvava il progetto "Ristrutturazione della rete irrigua dipendente dal complesso irriguo Dittaino-Ogliastro per l'eliminazione delle perdite ed il recupero della risorsa idrica" per un importo complessivo di €. 11.056658,97 nell'edizione febbraio 2007;

PREMESSO che con successivo decreto di finanziamento n. 178 del 12/06/2008 il Commissario ad Acta della Gestione Attività ex Agensud, approvava il progetto "Ristrutturazione della rete irrigua dipendente dal complesso irriguo Dittaino-Ogliastro per l'eliminazione delle perdite ed il recupero della risorsa idrica" per un importo complessivo di €. 12.910.000,00 nell'edizione Febbraio 2008;

PREMESSO che in data 30/07/2008 veniva sottoscritto da questo consorzio il Disciplinare di concessione relativo al finanziamento suddetto;

PREMESSO che con delibera consortile n. 20 del 11/05/2011 il Vice Commissario Straordinario del Consorzio di Bonifica 7 approvava il progetto esecutivo dell'intervento nella versione revisionata nel febbraio 2011;

PREMESSO che con decreto di finanziamento n. 91 del 18/05/2011 il Commissario ad Acta della Gestione Attività ex Agensud, approvava, nella versione revisionata nel febbraio 2011, il progetto A/G.C. n. 95 - "Lavori di ristrutturazione della rete irrigua dipendente dal complesso irriguo

Dittaino–Ogliastro per l'eliminazione delle perdite ed il recupero della risorsa idrica", per un importo per un importo complessivo di €. 12.910.000,00;

PREMESSO che con Delibera del Commissario Straordinario n. 56 del 29/09/2012 i lavori di cui al superiore premesso venivano aggiudicati definitivamente all'impresa Pisciotta costruzioni Srl per un importo complessivo dei lavori a corpo di €. 4.845.660,52 oltre IVA;

PREMESSO che in data 16/01/2013 veniva stipulato il contratto di appalto per la esecuzione di tutte le opere, lavori, provviste, forniture necessarie per la realizzazione del progetto A/G.C. n. 95 e registrato presso l'ufficio dell'Agenzia delle Entrate – Dir. Provinciale di Catania – U.T. di Caltagirone in data 23/01/2013 al n. 215 serie III;

PREMESSO che in data 20/02/2013 venivano consegnati i suddetti lavori e gli atti relativi alla procedura espropriativa in ottemperanza al disposto dell'art. 153 del DPR 207/2010;

PREMESSO che in data 04/07/2013 avveniva il concreto inizio dei lavori giusta attestazione del 08/07/2013 prot. 2919 a firma congiunta del Direttore dei Lavori e del Responsabile Unico del Procedimento;

PREMESSO che a seguito dell'aggiudicazione dei lavori con decreto del Commissario ad Acta n. 126 del 01/08/2013 veniva rideterminato il finanziamento assentito all'ente per l'esecuzione delle opere per un importo complessivo di €. 8.298.831,84 di cui €. 4.848.660,52 per lavori ed €. 3.453.171,32 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

PREMESSO che con deliberazione n. 13/2014 del Commissario Straordinario Unico dei Consorzi di Bonifica è stata approvata la perizia di variante migliorativa redatta ai sensi dell'art. 132 comma 3 secondo periodo del D.Lgs n. 163/2006 e dell'art. 162 comma 3 del DPR n. 207/2010 dell'importo complessivo di €. 8.298.831,84;

PREMESSO che con Decreto n. 94 del 17/04/2014 del Commissario ad Acta della Gestione Attività ex Agensud, preso atto della nuova configurazione progettuale a seguito dell'approvazione della suddetta perizia di variante "Proposta migliorativa", è stato rideterminato il quadro economico di progetto come in appresso riportato:

a)	Lavori	
	- a misura	€ 4.628.224,86
	- oneri della sicurezza	€ 169.087,92
	Totale lavori	€ 4.797.312,78
b)	Somme a disposizione dell'Amministrazione	
b.0	Oneri di accesso a discarica e prove su manufatti esistenti	€ 98.500,00
b.1	Lavori in economia (indagini sulla rete esistente)	€ 44.500,00
b.2	Lavori in economia (recinzioni, muretti, ripristini e cartelli stradali)	€ 82.700,00
b.3	Allacciamenti e interferenze servizi	€ 60.000,00
b.4	Prove su cls ed altre prove obbligatorie (art.15 comma7 D.M.145/2000)	€ 26.000,00
b.5	Acquisizione aree (espropriazioni e servitù)	€ 129.000,00
b.5.1	Oneri acquisizione aree	€ 15.000,00
b.6	Imprevisti	€ 430.094,00
b.7	Accantonamento art. 133, comma 4, D.Lgs.163/2006	€ 85.806,26
b.8	Modello matematico sistema telecomando e telecontrollo	€ 75.000,00
b.9	Fornitura ed installazione apparecchiature controllo falda e stazione meteorologica	€ 50.000,00
b.10	Spese tecniche, comprendenti	
b.10.1	progettazione, direzione lavori, sicurezza, validazione e simili affidati a professionisti esterni	€ 675.786,97
b.10.2	incentivo ex art.92 D. Lgs.163/2006	€ 85.901,48
b.10.3	spese generali forfettarie	€ 222.824,97
b.10.4	pubblicità e spese di gara	€ 25.000,00
b.10.5	Collaudo tecnico amministrativo e collaudo statico	€ 49.950,39
b.10.6	alta sorveglianza	€ 26.223,59
b.11	I.V.A.: 20%	€ 1.202.194,75
b.11.1	Adeguamento I.V.A.: 21%	€ 60.109,74
b.11.2	Adeguamento I.V.A.: 22%	€ 56.926,91
	Finanziamento assentito all'Ente	€ 8.298.831,84

CONSIDERATO che il Direttore dei Lavori in oggetto, rilevata la necessità, ha redatto una perizia di variante e suppletiva ai sensi dell'art. 132 comma 3 trasmessa all'impresa esecutrice ed al Responsabile Unico del Procedimento con nota prot. 123/GEN del 21/01/2015 per i successivi adempimenti;

VISTO il provvedimento di approvazione della perizia emesso dal Responsabile del Procedimento ai sensi dell'art. 162 c. 10 del DPR 207/2010;

DATO ATTO che la suddetta perizia di variante trova giustificazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 132 comma 3 del D.Lgs n. 163/2006 e smi, in quanto redatta nell'esclusivo interesse dell'Amministrazione, finalizzata al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità, motivata da esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto e tale da non comportare modifiche sostanziali;

DATO ATTO che la perizia di cui sopra determina:

- una maggiore spesa rispetto all'importo contrattuale conseguente all'approvazione della perizia migliorativa proposta dall'impresa pari ad €. 194.120,67 (oltre IVA) di cui €. 6.842,05 per oneri per la sicurezza;
- una maggiore spesa dell'indennità di asservimento ed occupazione pari ad €. 42.821,92;
- un incremento del tempo contrattuale di giorni 26;

DATO ATTO che le maggiorazioni di spesa sopra evidenziate trovano copertura all'interno del finanziamento assentito dall'Ente finanziatore per l'esecuzione dell'opera;

DATO ATTO che l'Impresa aggiudicataria, avendo sottoscritto lo schema di atto di sottomissione, si è impegnata anche alla esecuzione dei maggiori lavori accettando il maggiore tempo contrattuale di **giorni 26 (ventisei)** per cui l'ultimazione dei lavori (prevista per il 09/05/2015) viene posticipata al giorno **04 giugno 2015**;

RITENUTO di dovere assestare il quadro economico dell'intervento di cui al decreto del Commissario ad Acta n. 94 del 17/04/2014 come di seguito dettagliato:


a)	Lavori	
	- a corpo	€ 4.815.503,48
	- oneri della sicurezza	€ 175.929,97
	Totale lavori	€ 4.991.433,45
b)	Somme a disposizione dell'Amministrazione	
b.0	Oneri di accesso a discarica e prove su manufatti esistenti	€ 98.500,00
b.1	Lavori in economia (indagini sulla rete esistente)	€ 44.500,00
b.2	Lavori in economia (recinzioni, muretti, ripristini e cartelli stradali)	€ 82.700,00
b.3	Allacciamenti e interferenze servizi	€ 60.000,00
b.4	Prove su cls ed altre prove obbligatorie (art.15 comma7 D.M.145/2000)	€ 26.000,00
b.5	Acquisizione aree (espropriazioni e servitù)	€ 129.000,00
b.5.1	Oneri acquisizione aree	€ 15.000,00
b.6	Imprevisti	€ 193.266,79
b.7	Accantonamento art. 133, comma 4, D.Lgs.163/2006	€ 85.806,26
b.8	Modello matematico sistema telecomando e telecontrollo	€ 75.000,00
b.9	Fornitura ed installazione apparecchiature controllo falda e stazione meteorologica	€ 50.000,00
b.10	Spese tecniche, comprendenti	
b.10.1	progettazione, direzione lavori, sicurezza, validazione e simili affidati a professionisti esterni	€ 675.786,97
b.10.2	incentivo ex art.92 D. Lgs.163/2006	€ 85.901,48
b.10.3	spese generali forfettarie	€ 222.824,97
b.10.4	pubblicità e spese di gara	€ 25.000,00
b.10.5	Collaudo tecnico amministrativo e collaudo statico	€ 49.950,39
b.10.6	alta sorveglianza	€ 26.223,59
b.11	I.V.A.: 20%	€ 1.241.018,88
b.11.1	Adeguamento I.V.A.: 21%	€ 62.050,94
b.11.2	Adeguamento I.V.A.: 22%	€ 58.868,11
	Finanziamento assentito all'Ente	€ 8.298.831,84

RITENUTO necessario procedere all'approvazione della perizia di variante migliorativa redatta ai sensi dell'art. 132 comma 3 del D.Lgs n. 163/2006 e smi;

PROPONE

- **DI APPROVARE** la perizia di variante e suppletiva redatta ai sensi dell'art. 132 comma 3 del D.Lgs n. 163/2006 e smi. dell'importo complessivo di €. 8.298.831,84 ripartito secondo il quadro economico assestato indicato in premessa;
- **DI APPROVARE** lo schema dell'atto di sottomissione con cui l'Impresa appaltatrice Pisciotta Costruzioni SRL si obbliga ad eseguire i lavori in variante per il nuovo importo contrattuale di € 4.991.433,45 oltre IVA;
- **DI SUBORDINARE** l'esecutività della presente deliberazione all'autorizzazione del Commissario ad Acta per la Gestione ex Agensud.
- **DI PREVEDERE** l'imputazione della spesa di cui sopra al Cap. 911 del bilancio dell'Ente sul relativo finanziamento statale per l'intervento A/G.C. n. 95 *"Ristrutturazione della rete irrigua dipendente dal complesso irriguo Dittaino-Ogliastro per l'eliminazione delle perdite ed il recupero della risorsa idrica"*

IL DIRETTORE GENERALE:




ISTRUTTORIA - Pareri a rilevanza interna

Per quanto concerne la regolarità tecnica il responsabile del servizio interessato esprime parere:

FAVOREVOLE

Il Responsabile del Procedimento
Dott. ing. Fabio Bizzini



VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Per quanto concerne la regolarità contabile si esprime parere: FAVOREVOLE

Il Capo Settore Ragioneria
(Dott.ssa Angela Malandrino)

